

Tableau E1 - Suivi général Contrat de rivière des Gardons

AXES	OPERATIONS	INTITULE		PROGRAMME DE MESURES SDAGE 2016-2021		Maîtres d'ouvrage (2020-2022) (bleu = évolutions)	PRIORITE			PREVI (2017) Dépenses (k€)		Taux de financement total	SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER					EVALUATION A MI-PARCOURS (ANNEE 3 : 2019)		
		Code	Intitulé (gras : action prioritaire, source Convention Contrat rivière bleu : évolutions proposées)	Code Mesure PDM	Intitulé mesure PDM		BRUTE	FAISAB.	OPÉR	HT	TTC		Commentaire (avancement technique et financier, programmation phase 2)	Avancement 2019 p/r prév. phase 1	Avancement 2019 p/r Total Contrat	SUIVI PROGRAMMATION			Objectifs chiffrés	Satisfaction de l'indicateur de réalisation (cf. légende)
																Actu prév. 2020	Actu prév. 2021	Actu prév. 2022		
Contribution à une meilleure connaissance du fonctionnement des systèmes aquifères	A-1-1.1	Étude d'un système aquifère - Secteur de l'Uzège (Urgonien, Molasses et Crétacé)	pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 des ME DR377 et 379	pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 de la ME 322	EPTB Gardons	1	1	1	166 667	200 000	0,80	Réflexion en cours pour lancer les 4 études A-1-1.1, A-1-1.2, A-1-1.4 et A-1-1.5 simultanément dès 2020;	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	360 000	0	Étude d'un système aquifère (a priori le système FRDG 128 parti e est et sud-est correspondant au karst de Vallabrix-Uzège et sud Uzège et 220)		
	A-1-1.2	Étude d'un système aquifère - (Alluvions)	pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 de la ME DG322, DR377 et 379	pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 de la ME 322	EPTB Gardons	1	1	1	83 333	100 000	0,80	Réflexion en cours pour lancer les 4 études A-1-1.1, A-1-1.2, A-1-1.4 et A-1-1.5 simultanément dès 2020	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	180 000	0	Étude d'un système aquifère (ME FRDG322)		
	A-1-1.3	Démarches complémentaires au projet d'identification des zones de sauvegarde - 3 études		pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 de la ME 322	EPTB Gardons	1	2	2	175000	210000	1	Démarches complémentaires rendues nécessaires, le cas échéant, par la concertation sur le projet de délimitation des zones de sauvegarde fourni par les études d'amélioration de la connaissance ci-avant	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	60 000	0	Réalisation, si nécessaire, de 3 études de complémentaires pour l'identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques		
	A-1-1.4	Étude d'un système aquifère - secteur de l'hettangien (Galeizon-Gardon d'Anduze)	pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 des MESup DR10791, 12042	/	EPTB Gardons	1	1	1	0	0	0,80	Réflexion en cours pour lancer les 4 études A-1-1.1, A-1-1.2, A-1-1.4 et A-1-1.5 simultanément dès 2020	action nouvelle mi-parcours	action nouvelle mi-parcours	0	240 000	0	Étude d'un système aquifère de la masse d'eau FRDG532 (a priori entité hydrogéologique 607c1 à 607c4)		
	A-1-1.5	Étude d'un système aquifère - secteur de l'hettangien (Grabieus-Avène-Auzonnet)	pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 des ME DR380b et 381	/	EPTB Gardons	1	1	1	0	0	0,80	Réflexion en cours pour lancer les 4 études A-1-1.1, A-1-1.2, A-1-1.4 et A-1-1.5 simultanément dès 2020	action nouvelle mi-parcours	action nouvelle mi-parcours	0	200 000	0	Étude d'un système aquifère de la masse d'eau FRDG532 (a priori entité hydrogéologique 607c1 à 607c4)		
	A-1-1.6	Étude d'un autre système aquifère - Calcaires du ludien, ...	pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 de la ME DR377 et 379	/	EPTB Gardons	1	1	1				Réflexion en cours pour lancer une étude si besoin sur les calcaires du Ludien et éventuellement un autre aquifère non identifié en 2021	action nouvelle mi-parcours	action nouvelle mi-parcours	0	100 000	0	Autre étude de système aquifère (Calcaires du Ludien, etc.)		
	A-1-1.7	Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble des études A-1-1-1 à A-1-1-6			EPTB Gardons	1	1	1				Une assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble des études ci-dessus organisée en 2 phases : une première phase visant une synthèse bibliographique et la rédaction des cahiers des charges, une seconde phase d'accompagnement technique de l'analyse des offres à l'accompagnement technique (relecture, participation aux réunions techniques et COPIL, avis techniques et/ou méthodologiques, etc.)	action nouvelle mi-parcours	action nouvelle mi-parcours	108 000	168 000	0	Accompagnement de 5 études (synthèses bibliographiques, cahier des charges, accompagnement AMO)		
AXE 1 : Amélioration des connaissances des ressources et des besoins en eau	Renforcer l'acquisition des données hydrologiques et piézométriques	A-1-2.1	Installation / optimisation de stations hydrométriques stratégiques et maintien d'une station sur la Lozère	/	/	État	1	3	3	0	0	0,80	Action non réalisée en 2017 et 2018 mais des jaugeages sont réalisés à l'étiage par le SPC GD pour fiabiliser les courbes de tarage. 2019 : échanges DREAL/SPC/DDTM (juin) pour fiabilisation de la station de Remoulins dès la réalisation de la PAP et pour limiter l'incertitude sur les bas débits par la station de Ners ; analyse de l'incertitude de la station de Ners à l'automne 2019 par le SPC = projet de lancement d'une étude préalable à la réalisation d'une échanture dans le seuil du canal de Boucoiran en 2020 par l'EPTB Gardons, prévision de sa réalisation en 2022). Pas de programmation financière pour les travaux de fiabilisation de la station de Remoulins sous maîtrise d'ouvrage État + Installation de la station de Collias (MO EPTB si non pris en charge par le SPC)	pas de prévisions initiales	pas de prévisions initiales	20 000	20 000	200 000	Installation de 2 stations hydrométriques et optimisation d'une station hydrométrique	
		A-1-2.2	Maintien d'un réseau de suivi pilote dans le secteur cévenol	/	/	EPTB, autres	1	2	2	25 000	30 000	0,80	Nouvelle convention 2018-2020 signée entre l'EPTB Gardons et Avignon Université. Jaugeages pour le calage des courbes de tarage et collecte et transmission des données réalisés pour 2018 et 2019. Une nouvelle convention a été signée avec Avignon Université pour le suivi de 2 stations supplémentaires (Blaquière + Baume) pour la période 2019-2020. Demande de financement 2018-2020 acceptée (50% Agence) intégrant une formation pour les agents de l'EPTB pour le suivi des stations post 2020; complément accepté également pour la Baume et Blaquière; Réflexion en cours pour la seconde partie du contrat de rivière.	278,80%	278,80%	0	30 000	10 000	Maintien de 6 stations pilotes sur le secteur cévenol	
		A-1-2.3	Mise en place de station de suivi sur les têtes de bassin	/	/	EPTB Gardons / PNC	2	2	3	5 000	6 000	0,80	Action non réalisée - Réflexion éventuelle sur une station sur Saint Hilaire de Lavit - Projet à caler avec la commune et le PNC - émergence d'un projet sur le Gardon d'Alès lozérien + autre station ? en lien également avec une problématique baignade. Décalage en 2021.	0,00%	0,00%	0	6 000	0	Mise en place de 2 stations en tête de bassin	
		A-1-2.4	Création d'un réseau de suivi complémentaire de l'étiage	/	/	EPTB, autres	1	2	2	50 000	60 000	0,80	Planifiée à partir de 2021	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	0	20 000	Mise en place d'un réseau de suivi sur la base de 5 à 10 stations hydrométriques	
		A-1-2.5	Maintien du réseau de suivi du karst Urgonien	/	/	Département, EPTB, autres	1	1	1	125 000	150 000	0,5	Arrêt du suivi par le CD30 en octobre 2018 (maintien du suivi en 2018 à raison d'une collecte des données bimestrielle de janvier à octobre). Le suivi est maintenu par l'EPTB Gardons (délibération du 10/10/2018 du Comité syndical). Engagement financier en 2018 pour la période 2019 à 2021. Demande de financement conjointe avec le suivi complémentaire des eaux souterraines sur le karst hettangien. Le réseau transmis par le CD30 étant non fonctionnel : 1/Réalisation du diagnostic du réseau urgonien (passage caméra/analyse du réseau GSM/état des ouvrages/préconisations) et de 2 piézomètres hettangien afin de prévoir de nouveaux équipements (demande de financement acceptée) 2/Mesures manuelles sur les piézomètres urgonien pour maintenir un niveau de connaissance minimale et suivre la sécheresse 2019 durant l'étiage 2019 (23 tournées en 2019 dont 19 à l'étiage)	88,00%	44,00%	96 000	0	0	Maintien et renforcement du réseau	
		A-1-2.6	Mise en place d'un réseau de suivi complémentaire des eaux souterraines	/	/	EPTB Gardons, autres	1	2	2	58 333	70 000	0,5	Pas d'action planifiée avant 2021, toutefois par le biais de l'étude sur les karsts hettangien et urgonien : création et équipement d'un piézomètre sur le Galeizon et équipement de piézomètres existants (prélèvements du SIDEA Grand Comblenne (CC du Gravelongue) du SIAEP de l'Avène (Plantiers+Dauthnes) + source la Tour pour le karst hettangien et équipement du prélèvement de Collias (Grotte de Paques) pour le karst urgonien. Un piézomètre sur le Gravelongue amont a été foré mais rebouché en l'absence de venue d'eau. Le réseau complémentaire est actuellement de 6 ouvrages équipés sur les 7 prévus. Le suivi de ces piézomètres a fait l'objet d'une demande de financement (conjointe avec le suivi du karst urgonien - cf action A-1-2.5) Équipement de piézomètres existants et à créer sur l'hettangien (2 piézomètres Améliens (alluvions+karst) + Soustelle) et prévisions d'équipements et créations d'ouvrages en lien avec les études eaux souterraines de l'opération A-1-1	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	180 000	0	Maintien du réseau hettangien et équipements et télétransmission de 10 ouvrages	
Améliorer la connaissance sur les prélèvements et les besoins en eau	A-1-3.1	Évaluation des besoins en eau futurs pour l'alimentation en eau potable	RES0202	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités	CD-30	4	4	4	60 000	60 000		Volet abordé dans le schéma départemental stratégique de la ressource porté par le CD30; Proposition de suppression	0,00%	0,00%	0	0	0	Réalisation d'une étude sur les besoins en eau futurs		
	A-1-3.2	Évaluation des besoins actuels et futurs d'eau pour l'agriculture et élaboration de programme d'économie d'eau	RES0201	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture	Chambre d'agriculture du Gard / AL GALTIER	1	1	1	112 500	135 000	0,8	La CA 30 s'est portée MO de l'étude sur Gardon d'Anduze. L'étude est réalisée. La CA30 mène actuellement l'étude sur l'Uzège (Alzon-Seynes - COPIL Intermédiaire le 26/09/2019); Étude bas Gardon à programmer; Glissement du calendrier. Coût prévisionnel 25 454 € / assiette 80% / subvention agence 20 364 € Coût prévisionnel 31266 € / assiette 70% / subvention agence 21 886 €	42,01%	42,01%	45 000	0	0	Réalisation de 3 études sur les besoins en eau d'irrigation		
	A-1-3.3	Étude d'amélioration des connaissances sur les forages domestiques	/	/	EPTB Gardons	2	3	3	33 333	40 000	0,50	Planifiée à partir de 2021	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	20 000	20 000	Réalisation de 2 études sur l'amélioration des connaissances des forages domestiques		
Améliorer les connaissances sur l'évolution de la ressource et les possibilités de stockage	A-1-4.1	Étude sur l'impact du changement climatique sur la ressource en eau du bassin versant des Gardons	/	/	CD 30	2	3	3	100 000	120 000	0,50	Pas d'action planifiée avant 2021 et étude portée par le CD30 dans le cadre de Eau et Climat 3.0	pas de prévisions phase 1	0,00%				Réalisation d'une étude sur le changement climatique		
	A-1-4.2	Étude sur les potentialités de stockage de la ressource	/	/	EPTB Gardons	1	1	1	150 000	180 000	0,80	Cahier des charges concerté avec les partenaires en 2018. Marché attribué et phase 1 (méthodologie) réalisée (COPIL du 30/09/2019) assiette 180 000 € / subvention Agence 60%	100,00%	100,00%	0	0	0	Réalisation d'une étude sur les potentialités de stockage de la ressource		
	A-1-4.3	Étude de faisabilité de la réutilisation de stockages en eau issus des activités minières	/	/	EPTB Gardons	1	2	2				montant à confirmer	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	120 000	0	Réalisation d'une étude faisabilité de la réutilisation de stockages en eau issus des activités minières		
Observatoires de la ressource en eau	A-1-5.1	Mise en place d'un observatoire participatif des débits d'étiage	/	/	EPTB Gardons	2	2	3	33 333	40 000	0,5	Pas d'action planifiée	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	5 000	5 000	Mise en place d'un observatoire participatif		
	A-1-5.2	Élaboration et mise à disposition d'une carte de sensibilisation du public sur l'état de la ressource	/	/	EPTB Gardons	2	3	3	20 000	24 000	0,8	Pas d'action planifiée en 2017 - Actualité 2019 : une carte est en cours d'élaboration dans le cadre du projet Hydropop	pas de prévisions phase 1	0,00%		12 000	12 000	Mise en place d'une carte de sensibilisation disponible (internet)		
	A-1-5.3	Observatoire départemental de la ressource - volet Gardons	/	/	CDE 30 / CD30, EPTB Gardons	1	3	3	50 000	60 000	0,80	Démarrage de l'observatoire initié par le CD30 en 2018, pas d'avancement significatif depuis (priorité à l'étude Eau et climat par le Département notamment) - Action à faire glisser en 2nde partie du contrat	0,00%	0,00%	30 000	20 000	10 000	Un observatoire de la ressource mise en place, au moins en partie		

Tableau E1 - Suivi général Contrat de rivière des Gardons

AXES	OPERATIONS	ACTIONS		PROGRAMME DE MESURES SDAGE 2016-2021			Maîtres d'ouvrage (2020-2022) (bleu = évolutions)	BRUTE	FAISAB.	OPÉR.	Dépenses (k€)		Taux de financement total	Commentaire (avancement technique et financier, programmation phase 2)	Avancement 2019 p/r prév. phase 1	Avancement 2019 p/r Total Contrat	SUIVI PROGRAMMATION			Objectifs chiffrés	Satisfaction de l'indicateur de réalisation (cf. légende)
		Code	Intitulé (gras : action prioritaire, source Convention Contrat rivière bleu : évolutions proposées)	Code Mesure PDM	Intitulé mesure PDM	HT					TTC	Actu. prév. 2020					Actu. prév. 2021	Actu. prév. 2022			
	Actualisation des modélisations hydrologiques par sous-bassin versant	A-I-6	Actualisation des données hydrologiques et révision des débits cibles	/	/	EPTB Gardons	1	1	1					Étude issue du plan de gestion du PGRE dont l'objectif est l'actualisation de l'hydrologie (réviser les valeurs de débits cibles aux points nodaux) en lien avec l'amélioration de la connaissance, (prise en compte des études réalisées : étude karst, etc.)	pas de prévisions phase 1		0	150 000	0	Réalisation de l'étude Débits-cibles objectifs problématiques à réajuster	
AXE II : Animation et sensibilisation pour une meilleure gestion de la ressource en eau	Sensibilisation des scolaires	A-II-1	Sensibilisation du grand public et des scolaires : Action pédagogique « Et au milieu coulent les Gardons ! » - Bassin versant des Gardons	/	/	MNE RENE30	2	1	2	150 000	180 000	0,80	Source MNE février 2020 (bilans EAU CLIMAT): 2017 : 9 structures membres du réseau MNE mobilisées, 27 classes sensibilisées (577 élèves); 32 720 € (27 320 € hors contributions volontaires = bénévolat valorisé); tx d'aide 70% : agence 13 600€ 50%, Région 5500€ 20%, autofinancement 8160 € 30%; 2018 : 10 structures, 29 classes sensibilisées (634 élèves); 32 814 € (28 464 € hors contributions volontaires= bénévolat valorisé); aides: agence 14 210 € 50%, Région 4000 € , collectivités locales 4 000, autofinancement 6254 €) 2019 : compte-tenu des constats sur les 2 programmes coordonnés par la MNE sur le BV Gardons, proposition de fusionner programme "Eau Climat" au programme "Et au milieu coulent les Gardons" en un seul dispositif pédagogique avec deux volets (Grand public / Scolaires), bilan complet pour juin 2020. Prévisionnel 2019 : 37 dates Gd Public + 27 classes par 7 structures animatrices. Programmation 2020-2022 : 60 000 € TTC / an, comptabilisés avec les opérations "Plan de communication" / Communication générale sur la gestion de l'eau sur le bassin (D-I.2.2)	72,82%	36,41%	0	0	0	30 à 40 dates d'actions auprès du grand public Sensibilisation de 25 à 30 classes par an		
	Sensibilisation aux économies d'eau sur le Galeizon	A-II-2	Sensibilisation aux économies d'eau sur le Galeizon	/	/	EPTB Gardons	2	2	3	11 300	13 560	0,80	Les actions de sensibilisation n'ont pas été réalisées en 2018; un programme pédagogique réalisé en 2019 pour les écoles du sous bassin versant (pas d'école intéressée par la démarche pour le moment). Pas d'avancement sur le volet Grand public.	0,00%	0,00%	11 400	2 160	0	60 compteurs sur prélèvements directs 45 robinets économes pour les écoles 4 séances de sensibilisation scolaires par an 1 séance de sensibilisation grand public par an 1 toilette sèche installée comme support de sensibilisation		
	Sensibilisation et accompagnement pour une gestion équilibrée de la ressource	A-II-3	Accompagnement des collectivités et des professionnels dans les démarches de gestion équilibrée de la ressource (économie d'eau, réduction/suppression des pesticides...) et sensibilisation du grand public	/	/	EPTB Gardons	1	2	2	333 333	400 000	0,8	Demande de financement réalisée en 2017 pour le diagnostic de 2 campings; Diagnostics avec les gestionnaires de 2 campings sur les Gardons d'Anduze et de Miallet réalisés; poursuite du marché précédent (contrat de rivière 2010-2015) avec production notamment de l'exposition et du dernier livret "L'eau à la maison" Cf. action ZNA (B5-2.1)	100,00%	50,00%	0	30 000	0	Accompagnement de 10 collectivités dans les démarches d'économie d'eau et de réduction des pollutions et 10 collectivités supplémentaires sur des démarches spécifiques (conception d'aménagement...) Réseau d'acteurs professionnels (élus et services) en place Accompagnement de 5 campings dans une approche globale de leur fonctionnement en lien avec la ressource en eau 3 Journées d'animation à destination des professionnels hors tourisme Réalisation de 6 animations « grand public » sous différents formats		
AXE III : Démarches de gestion concertée des ressources en eau	Élaboration et mise en œuvre du PGRE	A-III-1.1	Élaboration et animation du PGRE	RES0303	Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau	EPTB Gardons	1	1	1	40 000	48 000	0,8	PGRE validé par la CLE des Gardons le 26 juin 2018; approbation du Préfet du Gard par courrier le 28 décembre 2018	75,00%	75,00%	0	0	0	Elaboration du PGRE		
		A-III-1.2	Accompagnement des usagers agricoles pour la gestion quantitative et l'élaboration et la mise en œuvre du PGRE - Gard	RES0303	Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau	Chambre d'agriculture du Gard	1	1	1	0	0	0,5	Pas de programmation mais animation par la Chambre d'agriculture (accord cadre Agence - CA30), cette action est redondante avec la A-IV.4.1 : proposition de la supprimer	pas de prévisions phase 1		0	0	0	Accord cadre AE/CA30		
		A-III-1.3	Accompagnement des usagers agricoles pour la gestion quantitative et l'élaboration et la mise en œuvre du PGRE - Lozère	RES0303	Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau	Chambre d'agriculture de Lozère	1	1	1	0	0		Pas de programmation, cette action est redondante avec la A-IV.4.1, proposition de la supprimer	pas de prévisions phase 1		0	0	0			
	Poursuivre la réalisation des plans locaux de gestion	A-III-2.1	Plan local de gestion de la Gardonnenque	RES0303	Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau	EPTB Gardons	2	2	3	50 000	60 000	0,80	Pas de programmation - Proposition de suppression en accord avec les partenaires institutionnels	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	0	0	1 plan de gestion réalisé		
		A-III-2.2	Plan local de Gestion du Bas Gardon	RES0303	Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau	EPTB Gardons	2	2	3	50 000	60 000	0,80	Pas de programmation - Proposition de suppression en accord avec les partenaires institutionnels	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	0	0	1 plan de gestion réalisé		
Travaux d'amélioration des rendements AEP	Réalisation de schémas directeurs AEP et des diagnostics des réseaux AEP	A-IV-1	Réalisation de schémas directeurs AEP et de diagnostics des réseaux AEP	RES0202	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités	Gestionnaires	1	1	1	2 100 000	2 520 000	1	Bilan 2017-2018: SIAEP Remoulins: études complémentaires au schéma directeur de l'alimentation en eau potable - (2018) Actualisation du SDAEP + zonage pour St Siffret et Cognac Diagnostic complémentaire pour le SIDA Grand Combienn (Centre-ville). Sectorisation complémentaire SIAEP de l'Avène, Fieux : mise à jour du SDAEP 2019 : Montfrin: 85 613€ - éligible idem, 50% AERMC 42 806 €, 30 % CD30 25 683€ ; SIAEP du Pont du Gard : 188 940€, éligibles idem pour 50% AERMC (94 470€); 30% CD30 (56 682 €) Meynes (25 000 €) pour diag protection AA captages Mugues, Soustelle : SDAEP + Zonage = 60175 €, éligible idem, aide à 75% (50 % Agence 30 087€ - 25%CD30 15044) Nîmes métro : Diag multi pressions (180 000 €), SIAEP Remoulins : = 80 000 € St Siffret : 136 773 € Cognac : 80380 € (éligible idem, aidé à 75%; sub agence 50% -40 190€, CD30 25%-20095€) SIDA GrandCombien : 60 000 € Prévisions Phase 2:	91,15%	45,57%	240 000	720 000	350 000	Réalisation de 30 schémas AEP ou actualisation		
	Travaux d'amélioration des rendements AEP	A-IV-2.1	Travaux d'amélioration des rendements AEP de première priorité en zone urbaine	RES0202	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités	Gestionnaires	1	1	1	3 600 000	4 320 000	0,80	L'action prévue au Contrat est engagée depuis 2017 (Alès-Réal) 110% par rapport à Phase 1 (2017-2019) 55 % par rapport au total inscrit au contrat Programmation phase 2 = hors ZRR	113,30%	56,65%	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Atteindre progressivement les rendements objectifs du SDAGE RMC sur les communes concernées par les travaux		
		A-IV-2.2	Travaux d'amélioration des rendements AEP de première priorité en zone rurale	RES0202	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités	Gestionnaires	1	1	1	27 965 530	33 558 636	0,80	16 actions inscrites au Contrat; certains MO n'ont pas réalisé les travaux prévus, mais d'autres MO ont réalisé une demande globale pour 2017-2019; 8 engagements en 2017 : Miallet, Moussac, Sanilhac et Sagnières, SIAEP Avène, SIAEP Domessargues, SIAEP Mayre, SIDA Grand Combe, St Jean du Gard 7 engagements en 2018 (Anduze, Boucoiran et Nozières, Gènerargues, SIAEP Cruviers Lascours, SIAEP Remoulins et St Bonnet du Gard, SIAEP Tornac 5 engagements 2019 : Gènerargues, Miallet, SIAEP Avène, SIAEP Domessargues, SIDA GrandCombien La programmation 2020-2022 affichée est celle hors ZRR	135,19%	92,53%	5 597 000	4 101 900	5 972 800	Atteindre progressivement les rendements objectifs du SDAGE RMC sur les communes concernées par les travaux		
		A-IV-2.3	Travaux d'amélioration des rendements AEP de seconde priorité - économie d'eau	RES0202	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités	Gestionnaires	2	1	2	4 390 066	5 268 079	0,60	3 actions inscrites au Contrat; 1 engagement en 2017 : SIAEP Droude (+ 3 hors contrat : St Maximin, Les Plantiers, La Capelle Masmolène) 1 engagement en 2018 : SIAEP Saumane Estréchure (+3 hors contrat : Peyrolles, Lézan, Salindres-refus) 2 engagements en 2019 : SIAEP Domessargues, SIAEP Droude La programmation 2020-2022 affichée est celle hors ZRR	129,38%	111,70%	0	590 000	96 200	Atteindre progressivement les rendements objectifs du SDAGE RMC sur les communes concernées par les travaux		
		A-IV-2.4	Travaux d'amélioration des rendements AEP de seconde priorité - travaux annexes	RES0202	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités	Gestionnaires	2	1	2	6 579 862	7 895 834	0,20	13 actions inscrites au Contrat; 3 actions engagées en 2017 : Massanes, Moussac, Sanilhac et Sagnières, St Génès de Malgoirès 4 actions en cours en 2018 : SIVOM de Collorgues, Brignon, SIAEP Remoulins et St Bonnet, St Jean du Gard 2 engagements en 2019 : Brignon, St Quentin la Poterie La programmation 2020-2022 affichée est celle hors ZRR	107,50%	99,00%	0	0	180 000	Atteindre progressivement les rendements objectifs du SDAGE RMC sur les communes concernées par les travaux		
AXE IV : Actions d'amélioration de la gestion des ressources en eau	Projet de substitution en lien avec la préservation de la ressource	A-IV-3.1	Travaux de substitution de ressource	/	/	Gestionnaires	1	1	1	14 953 088	17 943 706	0,80	5 actions inscrites au Contrat Pas d'engagement en 2017 2 actions en cours en 2018 (Gènerargues et SIAEP GrandCombien) Pas d'engagement en 2019 La programmation 2020-2022 affichée est celle hors ZRR	115,20%	52,35%	40 000	5 380 005	150 000	Réalisation de 6 projets de substitution Volume d'eau substitué à préciser lorsqu'il sera connu		
		A-IV-3.2	Travaux de substitution de ressource - Traitement	/	/	Gestionnaires	1	1	1	2 736 424	3 283 709	0,20	8 actions inscrites au Contrat Pas d'engagement en 2017 2 actions en cours en 2018 (Gènerargues, SIAEP Tornac) Pas d'engagement en 2019 Il est difficile de distinguer les montants liés au traitement dans les projets de substitution, le montant lié au projet de substitution est donc globalisé sur l'action A-IV-3.1 Programmation 2020-22 = hors ZRR	0,00%	0,00%	0	0	3 772 350	Réalisation de 6 projets de substitution Volume d'eau substitué à préciser lorsqu'il sera connu		
	A-IV-4.1	Appui technique et administratif aux agriculteurs pour les économies d'eau (équipements)	RES0201	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture	Chbre agri 30	1	1	1	37 500	45 000	0,50	Glissement de l'action sur 2018-2019 : Sollicitation de 12 agriculteurs par la CA 30 sur la base de l'étude Gardonnenque de 2014. Accompagnement 5 exploitations en Gardonnenque pour réaliser un diagnostic de l'irrigation et promouvoir les économies d'eau Montants prévisionnels (PGRE) réévalués par rapport à la mise en œuvre d'actions de pilotage d'exploitations - basés sur le prévisionnel initial (15000€) + le temps de travail lié à la gestion des sondes (environ 28500 € en 2019)	130,00%	130,00%	42 000	42 000	42 000	5 agriculteurs par secteur accompagnés			

Tableau E1 - Suivi général Contrat de rivière des Gardons

AXES	OPERATIONS	ACTIONS		PROGRAMME DE MESURES SDAGE 2016-2021			Maîtres d'ouvrage (2020-2022) (bleu = évolutions)	BRUTE	FAISAB.	OPÉR.	Dépenses (k€)		Taux de financement	Commentaire (avancement technique et financier, programmation phase 2)	Avancement 2019 p/r prév. phase 1	Avancement 2019 p/r Total Contrat	SUIVI PROGRAMMATION			Objectifs chiffrés	Satisfaction de l'indicateur de réalisation (cf. légende)
		Code	Intitulé (gras : action prioritaire, source Convention Contrat rivière bleu : évolutions proposées)	Code Mesure PDM	Intitulé mesure PDM	HT					TTC	Actu. prév. 2020					Actu. prév. 2021	Actu. prév. 2022			
Travaux d'économie d'eau dans le secteur économique	A-IV-4.2		Equipements des agriculteurs pour la réduction de leur prélèvement	RES0201	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture	Agriculteurs	1	2	2	75 000	90 000	0,50	Mise en place de sondes tensiométriques sur des parcelles du Gardon d'Anduze et Gardonnenque Montants prévisionnels (PGRE) réévalués par rapport à la mise en œuvre d'actions de pilotage d'exploitations. Le montant déposé en 2019 est à préciser (communication orale avec B Assenat en ordre de grandeur : 8 sites équipés + suivi B Assenat + stagiaire) - intégration de 8 sondes supplémentaires sur Gardonnenque et Gardon d'Anduze + Uzège en 2020 (12 000 €) + 25000 pour autre équipement + 54 000 HT (stockage oliviers Mons)	138,00%	92,00%	37 000	25 000	25 000	5 agriculteurs ayant engagés des travaux par secteur 14 à 16 sondes tensiométriques installées		
	A-IV-4.3		Appui technique aux gestionnaires de béals pour les économies d'eau	RES0201	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture	Chbre agri 30, chbre agri 48, EPTB Gardons	1	1	1	135 417	162 500	0,50	Poursuite des actions engagées avant 2017 sur la Salindrenque, sur le Gardon de St Jean et le Gardon de Mialet Appui EPTB/CA30 : - poursuite de l'actualisation des courbes de tarage sur 3 béals, - accompagnement d'un béal sur l'Ourne (mesures de débits en juillet 2019) + un béal sur la Salindrenque (béal du camping) - accompagnement de 3 béals sur le Gardon de St Jean initiés à l'automne 2019 Appui EPTB (hors béals agricoles) : - poursuite de l'actualisation de la courbe de tarage sur 1 béal à Saumane, - accompagnement (2019) de prélèvements domestiques sur affluent du Galeizon (dossier de déclaration), accompagnement en lien avec l'ONF (MOE) du béal du Martinet en Lozère (levé topo), accompagnement problématique jardiniers en lien avec mairie de St Hippolyte de Montaigu (Merlançon). Appui EPTB/CA 48/PNC sur les béals agricoles : - accompagnement du béal du Moulin de Thomas (réunion sur site+mise en place dispositif de débit réservé+jaugage et accompagnement CA 48 pour régularisation prélèvement)	20,00%	8,00%	32 500	32 500	32 500	10 gestionnaires de béals accompagnés (y compris accompagnement en cours)		
	A-IV-4.4		Travaux d'économie d'eau sur les béals	RES0201	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture	Gestionnaires de béals	1	3	3	60 000	72 000	0,50	Suivi des courbes de tarage pour évaluation du prélèvement + suivi des dispositifs de respect des débits réservés + dépôt en 2019 d'un dossier d'autorisation pour un projet de substitution partielle du prélèvement par forage profonds + mise en conformité du béal (Généralgues) + demande de financement.	650,00%	325,00%	10 000	10 000	10 000	10 béals avec des actions d'optimisation de la gestion et d'économie d'eau		
	A-IV-4.5		Réalisation de stockages individuels essentiellement en Cévennes	RES0201	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture	Agriculteurs	1	1	1	260 000	312 000	0,50	Réunion automne 2019 EPTB/Agence de l'eau concernant les potentialités de financement + réunion avec les élus de CC Cévennes au Mont Lozère (lancement d'un état des lieux des petits ouvrages de stockages existants via la connaissance locale)	0,00%	0,00%	50 000	50 000	50 000	Réalisation de 5 stockages		
	A-IV-4.6		Orientation de gestion des prélèvements sur le canal de Boucoiran	RES0201	Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture	Gestionnaires	1	2	2	25 000	30 000	0,80	Travail en cours avec la CA30 pour définition des volumes bruts dérivés et accompagnement des irrigants en asperion pour un passage en irrigation par goutte à goutte afin de respecter l'arrêté préfectoral d'autorisation de prélèvement (Révision de l'autorisation de prélèvements en 2018 : Jaugeages différentiels réalisés sur le canal de Boucoiran (entrée du canal et sortie à Moussac) dans le cadre de l'étude karst pour les années 2016 à 2018 (EPTB+CA30) et restauration du système de télétransmission des données de prélèvements + COPIL (janvier 2019) Montant prévisionnel proposé par la CA30, visant la mesure PDR de 2020 (dépôt avant mai 2020) : dispositifs de comptage des prélèvements, stations de filtration pour goutte à goutte, canalisation PE enterrées, station de pompage sur panneaux photovoltaïques, recalibrage de la station de comptage des débits entrant du canal	0,00%	0,00%	30 000	0	0	orientations de gestion définies		
	A-IV-4.7		Animation et accompagnement des entreprises pour les économies d'eau	/	/	CCI	2	2	3	75 000	90 000	0,50	La CCI devait mettre en place nue animation (1/2 poste) mais a finalement renoncé Proposition de glissement des actions 2017-2019 sur seconde partie du contrat puis proposition de suppression sauf si avis contraire de la CCI	0,00%	0,00%	0	0	0			
	A-IV-4.8		Travaux d'économie d'eau dans les entreprises	/	/	gestionnaires	2	3	3	50 000	60 000	0,50	Pas d'action planifiée	0,00%	0,00%	10 000	10 000	10 000	10 entreprises engagées dans des économies d'eau		
Amélioration globale des connaissances sur la qualité de l'eau	B-I-1.1		Etude de la qualité des eaux de baignade des Gardons	pré requis aux mesures sur les pollutions	pré requis aux mesures sur les pollutions	EPTB Gardons	2	3	3	100 000	120 000	0,50	Action mise en attente de l'avancement de la B-I-1.2 Reporté, manque de subventions, décalage 2022 en accord avec partenaires institutionnels (Nov 2019)	0,00%	0,00%	0	120 000	0	2 études réalisées		
	B-I-1.2		Etude bilan de la qualité des eaux	pré requis aux mesures sur les pollutions	pré requis aux mesures sur les pollutions	EPTB Gardons	1	2	2	150 000	180 000	0,50	Réflexion en cours sur un appui technique; Premières prises de contact pour la réalisation d'une analyse en interne des données existantes (recherche d'une interface informatique). Reporté, manque de subventions. Supervision d'un stage Master 2 pour la rédaction de fiches ME Souterraines avec synthèses des données qualité. Poursuite sur les ME Superficielles en 2020 (nouveau stage Master 2).	0,00%	0,00%	0	50 000	0	33 fiches masse d'eau de synthèse des données		
	B-I-2		Réseau complémentaire départemental de suivi des eaux superficielles (RCD)	pré requis aux mesures sur les pollutions	pré requis aux mesures sur les pollutions	CD30/49	1	1	1	216 667	260 000	0,80	Campagnes de prélèvement en cours (2019-2020) sur RCD30 (19 stations) et RCD48 (6 stations). Participation EPTB Gardons pour les IBG-DCE sur 48. Cette opération est la prolongation du dispositif essentiel pour la gestion de l'eau à l'échelle du BV. Prochaine campagne Gardons 2023-24. Le réseau de suivi des cours d'eau met en évidence en 2019, à partir des indicateurs biologiques diatomées (IBD), des secteurs prioritaires d'intervention notamment le Gardon de St Jean du Gard et ses affluents (Salindrenque). Le Département 30 s'engage à accompagner les projets d'assainissement sur ce secteur qui contribueront à la reconquête de la qualité de la masse d'eau. Pour ce faire, le Département : - apportera aux collectivités impliquées une assistance technique gratuite. Cette assistance réalisée au titre des missions transversales de l'assistance technique, consistera en la réalisation d'une analyse sur le milieu et un prédiagnostic des installations d'assainissement - mettra en place un financement spécifique (50%) pour les travaux, « projets phares » du contrat Département-Agence de l'eau; Pas de montant ni de programmation.	pas de prévisions phase 1	3,27%	0	0	0	Maintien du réseau (20 à 25 points de mesures)		
Évaluation de la capacité des milieux à recevoir la pollution	B-I-3		Étude des flux de pollution admissibles	IND0901	Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur	EPTB Gardons	1	3	3	100 000	120 000	0,50	Action mise en attente de l'avancement de la B-I-1.2 Reporté, conditions préalables non réunies (capacité de portages, étapes techniques préliminaires, financement); Proposition de décalage en 2022 si financement au moins égal à 70% en prolongement de B-I-1.2	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	0	120 000	1 étude réalisée		
AXE II : Assainissement non collectif	Mise aux normes des ANC des structures d'hébergement touristique	B-II-1	Amélioration de la qualité des rejets des structures d'hébergement touristiques	ASS0801	Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif	Propriétaires	1	3	3	360 000	432 000	0,30	Un premier travail réalisé autour de la gestion de l'eau des campings : lancement de la consultation pour 2 campings Action Police de l'eau en cours (doctrine DDT30 pour suivi campings). CCI a signifié son refus de s'impliquer sur ces thématiques. Pas de démarche SPANC connue. Programmation phase 2 : En l'absence de dispositif financier spécifique, cette action est supprimée	0,00%	0,00%	0	0	0	Mise aux normes des ANC prioritaires (107) issus des études sur la qualité des eaux de baignade.		
	Programme de réhabilitation des ANC en zone à enjeu forts (Lozère)	B-II-2	Programme de réhabilitation des ANC en zone à enjeux forts (Lozère)	ASS0801	Aménager et/ou mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif	CC Cévennes Mont Lozère	2	2	3	300 000	360 000	0,60	Aides Agence suspendues => en attente de redéfinition nouvelle politique => Annulation de l'action ? Nov 2019 : CD48 souhaite maintien ANC en 2022 Septembre 2019 / suivi CD48 : 2 Programmes de réhabilitation groupés des assainissements non collectifs par CC Cévennes au Mont Lozère votés en octobre 2017 (CD48) (prévisions engagement en 2021) : 28000 € (aide 23 %, 6 400 €) + 14 000 € (27 %, aide 3800€)	28,00%	14,00%	42 000	42 000	42 000	Programme de réhabilitation à réaliser (à définir)		
Connaissance et planification des systèmes d'assainissement	B-III-1		Etudes, diagnostics et Schémas directeur (prioritaire : Alès agglomération / Diagnostic des réseaux d'assainissement d'Alès)	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	gestionnaires	1	1	1	3 108 000	3 729 600	0,70	L'avancement des actions est compliqué par la mise en place de la loi NOTRE; 54 actions inscrites au Contrat: 1 action engagée en 2017 (Domazan), 13 engagées en 2018 (St Privat des Vieux, Salindres, St Cézaire de Gauszignan, Vézenobres, Boisset et Gaujac, St Jean du Gard, Ribaute les Tavernes, Soustelle, Lasalle, Bourdic, Cassagnoles et Marujets les Gardons, Castillon du Gard, Monfrin) ; 8 engagées en 2019 : Martignargues, St Just et Vacquières, Marujets et Cassagnoles, Saint-Maurice de Cazeville, Bourdic, Castillon du Gard, Monfrin.	140,12%	83,86%	947 700	335 000	290 000	Réalisation de 25 études ou schémas		
	B-III-2		Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement et création de réseaux de transfert - 1-bonifiée - (prioritaire : Alès agglomération / Réhabilitation des réseaux d'assainissement - St Christol-les-Alès et St Privat des Vieux)	ASS0302 et pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	ASS0302 : Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)	gestionnaires	1	1	1	2 290 000	2 748 000		4 actions inscrites au Contrat: 2 engagées en 2017 (Collias et St Privat des Vieux), 2 engagées en 2019 : GrandCombe-Les Salles, St-Christol-lez-Alès Pas de prévisions initiales pour phase 2; Mi-parcours : opérations B-III-2 fusionnées pour 2020-2022	74,19%	74,19%				Travaux de réhabilitation de réseau sur 35 communes		

Tableau E1 - Suivi général Contrat de rivière des Gardons

AXES	OPERATIONS	ACTIONS		PROGRAMME DE MESURES SDAGE 2016-2021			Maîtres d'ouvrage (2020-2022) (bleu = évolutions)	BRUTE	FAISAB.	OPÉR	Dépenses (k€)		Taux de financement total	Commentaire (avancement technique et financier, programmation phase 2)	Avancement 2019 p/r prév. phase 1	Avancement 2019 p/r Total Contrat	SUIVI PROGRAMMATION			Objectifs chiffrés	Satisfaction de l'indicateur de réalisation (cf. légende)
		Code	Intitulé (gras : action prioritaire, source Convention Contrat rivière bleu : évolutions proposées)	Code Mesure PDM	Intitulé mesure PDM	HT					TTC	Actu prév. 2020					Actu prév. 2021	Actu prév. 2022			
AXE III : Assainissement collectif	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement et création de réseau de transfert	B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement et création de réseaux de transfert	ASS0302 et pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	ASS0302 : Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)	gestionnaires	1	2	2	9 593 000	11 511 600	0,50	23 actions inscrites au Contrat : 2 actions engagées en 2017 (La Capelle Masmolène, Mousac), 5 en 2018 : Pouzilhac, Belvezet (REFUS), Estréchère, Lézan, Alès STEU St Hilaire, en 2019 : 2 projets inscrits au contrat déposés mais non aidés : Belvezet, Pouzilhac (refus hors PAOT, hors ZRR), (+ Fons, Gajan, St Bauzey sans demande de financement) Mi-parcours : opérations B-III-2 fusionnées pour 2020-2022	26,33%	16,07%	13 126 518	2 561 600	3 533 275	Travaux de réhabilitation de réseau sur 35 communes		
		B-III-2-3	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement et création de réseaux de transfert—2	ASS0302 et pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	ASS0302 : Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)	gestionnaires	2	1	2	5 295 700	6 354 840	0,50	26 actions inscrites au Contrat : 1 action engagée en 2017 (Domazan), 2 en 2019 : Cardet, Domazan (refus aide pour Ners, dossier incomplet) Mi-parcours : opérations B-III-2 fusionnées pour 2020-2022	116,77%	76,31%				Travaux de réhabilitation de réseau sur 35 communes		
	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	B-III-3-1	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU—Priorités 1 bonifiées (prioritaires - STEP intercommunale SIE-Romoulnes et St-Bonnet du Gard, STEP de Collias)	ASS0201; ASS0401; ASS0501;	ASS0201 : Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictement ASS0401: Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de toutes tailles); ASS0501: Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU	gestionnaires	1	1	1	6 840 000	8 208 000		3 actions inscrites au Contrat : 1 action engagée en 2017 (Collias) 2017: Collias 1538 943 € (éligible 1 032 901 €, tx aide 75 %) pas de prévisions initiales pour 2019-2022; Mi-parcours : opérations B-III-3 fusionnées pour 2020-2022	22,50%	22,50%						
		B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	ASS0201; ASS0401; ASS0501;	ASS0201 : Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictement ASS0401: Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de toutes tailles); ASS0501: Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU	gestionnaires	1	1	1	7 970 000	9 564 000	0,50	13 actions inscrites au Contrat : 1 engagée en 2017 (La Capelle Masmolène), 2 en 2018 mais reportés en 2019 (Pouzilhac, mais refus - hors PAOT, hors ZRR et St Jean du Gard) 1 engagement 2019 : St Jean du Gard 2017 : La Capelle Masmolène 80 615 € (éligible idem, tx d'aide 50%) 2019 : St Jean du Gard 496 000 € (tx aide 55%) Mi-parcours : opérations B-III-3 fusionnées pour 2020-2022	12,81%	7,23%	4 302 482	2 770 000	4 783 725	Rénovation, amélioration ou création de stations d'épuration sur 15 collectivités		
		B-III-3-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU—Priorités 2	ASS0201; ASS0401; ASS0501;	ASS0201 : Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictement ASS0401: Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de toutes tailles); ASS0501: Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive ERU	gestionnaires	2	1	2	2 300 000	2 760 000	0,50	3 actions inscrites au Contrat : pas d'engagement en 2017, 2 en 2018 (Garrigues Sainte Eulalie, reporté en 2019 et Estézargues), pas d'engagement en 2019 2018 : Estézargues 708 400 € (éligible 443 025 €, 50%) Pas de prévisions initiales pour 2022; Mi-parcours : opérations B-III-3 fusionnées pour 2020-2022	30,80%	30,80%						
	AXE IV Industrie, mines et autres activités	Amélioration des connaissances sur les pollutions toxiques et leur impact sur les milieux	B-IV-1.1	Etude des toxiques sur les exutoires de l'ancien site minier de Saint Félix de Pallières	IND0601	Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement liés aux sites industriels)	/	2	3	3	120 000	144 000	0,80	Pas d'étude envisagée à moyen terme, une étude approfondie de l'impact de ce site sur la ressource en eau et les milieux aquatiques apparaît indispensable, afin de compléter les éléments apportés par la dernière étude de Géodéris, aucune programmation financière n'est possible à ce jour.	0,00%	0,00%	0	0	144 000	1 étude réalisée	
B-IV-1.2			Travaux de gestion des sites d'extraction (mines, découvertes) de Saint-Sébastien-d'Agrofolle	IND0601	Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement liés aux sites industriels)	Etat?	1	3	3	500 000	600 000	0,00	Pas d'information sur les études en cours. Pas de visibilité sur les échéances travaux ni sur l'implication des financeurs contrat. Proposition de suppression de cette action.	pas de prévisions phase 1	0,00%						
B-IV-1.3			Etude de la qualité des sédiments du Gardon d'Alès de l'aval des barrages jusqu'à la confluence	IND0601	Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement liés aux sites industriels)		2	1	2	30 000	36 000	0,50	Un partenariat proposé entre Alès Agglo, EMA-CNRS et EPTB Gardons autour de l'appel à projet Région; Projet financé sur un appel à projet régional, en cours. Pas de sollicitation Agence à notre connaissance. En attente premières restitutions. Intègre à la ZABR.	0,00%	0,00%	0	0	0	Réalisation d'une thèse		
B-IV-1.4			Etude du fond géochimique cévenol et des pollutions minières dispersées	IND0601	Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement liés aux sites industriels)	EPTB Gardons	2	2	3	40 000	48 000	0,50	En attente d'avancement des démarches B-IV-1.3 et étude qualité globale Reporté en 2021 et sous réserve validation financeurs (travail en partenariat avec EMA-CNRS). Montant à affiner.	0,00%	0,00%	0	48 000	0	Réalisation d'une étude		
Opération de lutte contre la pollution industrielle dispersée		B-IV-2.1	Animation pour la mise en place d'une opération collective de réduction des toxiques dans l'agglomération alésienne	IND0101;	Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions associées à l'industrie et de l'artisanat;	CCI	1	2	2	100 000	120 000	0,50	La CCI, après avoir déposé et obtenu le financement d'un poste par l'Agence, a renoncé finalement à cette action. Annulé, défaut MO	0,00%	0,00%						
		B-IV-2.2	Travaux ou actions de réduction des flux de toxiques et non-toxiques sur l'agglomération alésienne			Industriels	1	3	3	200 000	240 000	0,40	La CCI, après avoir déposé et obtenu le financement d'un poste par l'Agence, a renoncé finalement à cette action. Annulé, défaut MO	0,00%	0,00%						
Investigations suite à l'étude toxiques de l'Avène		B-IV-3.1	Etudes complémentaires d'identification des sources de pollution toxique sur l'Avène	IND0601; IND0901	IND0601 : Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement liés aux sites industriels); IND0901 : Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur	EPTB Gardons, gestionnaires assainissement, industriels	2	2	3	30 000	36 000	0,80	Action non réalisée par manque de capacité de portage. Reporté sauf industriels, mais a priori hors contrat; Pas de prévisions initiales pour phase 2 Portage potentiel par l'EPTB.	0,00%	0,00%	0	0	86 000	Réalisation des études d'identification des sources de pollution toxique		
		B-IV-3.2	Traitement des pollutions industrielles, artisanales ou domestiques et, le cas échéant réduction de la pollution stockée pour la réduction de la pression des toxiques sur l'Avène	IND0601; IND0901	IND0601 : Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement liés aux sites industriels); IND0901 : Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur	Gestionnaires des rejets identifiés, EPTB Gardons (milieux naturels)	2	3	3	500 000	600 000	0,40	Action non réalisée par manque de capacité de portage. Pré-étude sur sédiments de l'Avène et PCB réalisée dans le cadre du précédent contrat de rivière	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	0	550 000	Réalisation des travaux pour réduire les pollutions toxiques (à définir dans les études)		
Optimisation du rejet de la fromagerie de Moissac Vallée Française		B-IV-4.1	Optimisation du rejet de la fromagerie de Moissac Vallée Française—Etude	ASS0601	IND0601 : Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement liés aux sites industriels);	Coopérative "La Fromagerie des Cévennes"	2	1	2	15 000	18 000	0,50	Après relances (directe et indirecte via élus locaux), la fromagerie ne donne pas suite. La fromagerie a progressé seule et via un financement Région sur la réduction des consommations d'eau et l'amélioration du rejet. Il n'y a donc a priori plus de sujet. Annulation. Non réalisée	0,00%	0,00%						
		B-IV-4.2	Optimisation du rejet de la fromagerie de Moissac Vallée Française—Travaux	ASS0601	IND0601 : Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués" (essentiellement liés aux sites industriels);	Coopérative "La Fromagerie des Cévennes"	2	3	3	50 000	60 000	0,40	La fromagerie a progressé seule et via financement Région sur la réduction des consommations d'eau et l'amélioration du rejet. Il n'y a donc a priori plus de sujet. Non réalisée	0,00%	0,00%				1 système de traitement complémentaire rustique (infiltration avant rejet) en place		
	B-V-1.1	Reconquête de la qualité de l'eau sur les bassins d'alimentation des captages d'eau potable (prioritaire : Démarche AAC de St Siffret et Massillargues Attuech)	AGR0201; AGR0301; AGR0303; AGR0401; AGR0503; AGR0801	AGR0303: Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire; AGR0401: Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière); AGR0201 : Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive	Gestionnaires GRAPPE3, Chambre Agriculture du Gard	1	1	1	916 667	1 100 000	0,80	COPILs de restitution fin 2019 - début 2020 pour Lédignan-Cardet-Lézan + Pouzilhac "Normalement", poursuite de l'étude sur Saint-Siffret. "Normalement" achèvement de la démarche sur l'Orne à l'issue du volet hydrogéol. Poursuite d'un poste Animatrice-teur Lédignan, Cardet, Lézan et Massillargues. Grappe 3 annulé Manque de visibilité sur St Siffret et Pouzilhac.	15,31%	7,80%	125 000	125 000	80 000	Animation sur 6 captages prioritaires			

Tableau E1 - Suivi général Contrat de rivière des Gardons

AXES	OPERATIONS	ACTIONS		PROGRAMME DE MESURES SDAGE 2016-2021		Maîtres d'ouvrage (2020-2022) (bleu = évolutions)	BRUTE	FAISAB.	OPÉR.	Dépenses (k€)		Taux de financement total	Commentaire (avancement technique et financier, programmation phase 2)	Avancement 2019 p/r prév. phase 1	Avancement 2019 p/r Total Contrat	SUIVI PROGRAMMATION			Objectifs chiffrés	Satisfaction de l'indicateur de réalisation (cf. légende)
		Code	Intitulé (gris : action prioritaire, source Convention Contrat rivière bleu : évolutions proposées)	Code Mesure PDM	Intitulé mesure PDM					HT	TTC					Actu. prév. 2020	Actu. prév. 2021	Actu. prév. 2022		
AXE V : Pollutions diffuses	Lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole	B-V-1-2	Accompagner une démarche d'autodiagnostic "biodiversité" agricole des captages prioritaires de Lézan-Lédignan	AGR0303; AGR0401;	AGR0303: Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire AGR0401: Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)	Ecologistes de l'Euzières	2	1	2	18 000	21 600		Pas de programmation connue, proposition de suppression	0,00%	0,00%					
		B-V-1-3	Campagne de mise en conformité des aires de lavage et de remplissage	AGR0303; AGR0401;	AGR0303: Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire AGR0401: Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)	Collectivités	2	3	3	750 000	900 000	0,30	Deux actions en cours : Lédignan et Cardet/Lézan Novembre 2018 : les deux aires ont été financées en 2016 pour un montant de 610 752€ avec 50% FEADER et 30% AERMC, pas d'autres sites identifiés	0,00%	0,00%				3 aires de lavage et de remplissage étudiées et réalisées	
		B-V-1-4	Adaptation des pratiques agricoles aux enjeux de protection de la ressource dans les secteurs du Briançon et de la Droude	AGR0303; AGR0401;	AGR0303: Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire AGR0401: Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)	Chbre d'agriculture 30	1	2	2	130 000	156 000	0,80	Arrêté en 2018 en raison du changement de dispositif PAEC. Les techniciens de la chambre d'agriculture ont poursuivi leur accompagnement sur ces deux territoires avec l'appui technique aux viticulteurs pour l'amélioration des pratiques vers un moindre impact sur la qualité de l'eau : alternatives au désherbage chimique, travail du sol, enherbement, etc... Par ailleurs sur le secteur historique du Briançon est maintenue la présence annuelle du Groupe de Veille et d'Alerte Sanitaire (GVAS) dont le but est de raisonner les pratiques en saison pour limiter au maximum les intrants. Les projets sont achevés (fin des MAE)	0,00%	0,00%	0	0	0	Animation sur les dynamiques Briançon et Droude	
		B-V-1-5	Suivi environnemental sur la Droude et le Briançon	AGR0303; AGR0401;	AGR0303: Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire AGR0401: Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)	EPTB Gardons, autres	1	2	2	20 000	24 000		Action non engagée par manque de capacité de portage + arrêt des actions agricoles autour des PAEC (Cf. B-V-1.4) Sans dynamique agricole (Cf B-V-1.4), cette action perd son sens.	0,00%	0,00%	0	0	50 000	Suivi environnemental sur la Droude et le Briançon	
		B-V-1-6	Adaptation des pratiques agricoles aux enjeux de protection de la ressource dans un nouveau secteur	AGR0303; AGR0401;	AGR0303: Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire AGR0401: Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)	Chbre d'agriculture 30	1	3	3	70 000	84 000	0,80	Action non engagée en lien avec l'arrêt des actions agricoles autour des PAEC (fin des Mesures agri-environnementales), et donc absence de capacité de portage. Sans dynamique agricole cette action perd son sens (Cf. B-V-1.4).	0,00%	0,00%				1 nouveau secteur avec une évolution de spratiques agricoles pour réduire le spollutions diffuses	
		B-V-1-7	Création de ZTHA (Zones Tampons Humides Artificialisées) - Etudes	AGR0303; AGR0401;	AGR0303: Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire AGR0401: Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)	Domazan, Estézargues, EPTB Gardons	1	1	1	48 000	57 600		COPIL 1 et 2 réalisés en 2018 (méthodo et 1ers résultats). Etude AVP sur 3 sites réalisée en 2019 (COPIL 3, avril 2019). Etude PRO sur 3 sites en cours (topographie et géotechnie en cours). Copil début 2020. Le financement a été validé, les travaux sont prévus courant 2020.	83,33%	83,33%	0	0	0	1 étude réalisée	
		B-V-1-8	Création de ZTHA (Zones Tampons Humides Artificialisées) - Travaux	AGR0303; AGR0401;	AGR0303: Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire AGR0401: Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)	Domazan, Estézargues, autres Collectivités	1	1	1	600 000	720 000	0,80	Demande de financement (FEADER) déposée en juin 2019 pour projets sur Domazan et Estézargues (205 000 € HT). En attente.	0,00%	0,00%	0	0	0	Création de 3 ZTHA	
		B-V-2-1	Réalisation de PAPPH ou études spécifiques (cimetières, stades...) pour lutter contre les pollutions diffuses en zone non-agricole	COL0201	Limitier les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives	Collectivités	1	1	1	350 000	420 000	0,2	9 PAPPH simplifiés réalisés durant le 1er semestre + 1 formation + interventions dans les Communes (cf rapport spécifique à venir). 2017 : Estézargues (étude - 7000 €) 2018 : Castelnaud Valence (5 000 €), Blauzac (8 000 € étude) 2019 : Nîmes Métropole : objectif initial Pouk et St Geniès : bilan = pas de demande de financement; Disparition financements. Programmation : opération à supprimer dans la mesure où elle ne concerne que la partie investissement des PAPPH – cf action animation (A-II.3)	38,53%	27,52%				Réalisation de démarches auprès de 10 collectivités	
	B-V-2-2	Programme d'actions pour les économies d'eau et la réduction des apports polluants en zone non-agricole	COL0201	Limitier les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives	Collectivités	1	1	1	500 000	600 000	0,2	Suivi annuel réalisé en interne ; Programmation : opération à supprimer dans la mesure où elle ne concerne que la partie investissement des PAPPH – cf action animation (A-II.3) 2017 : Estézargues (étude - 7000 €) 2018 : Castelnaud Valence (5 000 €), Blauzac (8 000 € étude), Garrigues Ste Eulalie (8 500 €), St Cézaire de Gauzignan (4 250 €), St Dezery (6 500 €), St Sébastien d'Aigrefeuille (16 838 €), Estézargues (20 990 €), Lasalle (17 862 €), Blauzac (Mise en oeuvre 21 490 €), St Julien les Rosiers (23 640 €), Remoulins (26 726 €), St Maurice de Cazeville (27 610 €), St Mamert (14 660 €) Programmation : opération à supprimer dans la mesure où elle ne concerne que la partie investissement des PAPPH – cf action animation (A-II.3)	117,77%	82,44%				Acquisition de matériel pour 10 collectivités		
	AXE VI : Enjeux sanitaires liés à la baignade	Sécurisation de la qualité des eaux de baignade	B-VI-1	Diagnostic des points de baignade	/	/	Collectivités	1	2	2	80 000	96 000	0,5	Réalisé : 2016 : Miallet-Les plans (Alizé, 2016) 2017 : 3 profils Saint-Jean-du-Gard (Alizé Envrt) (2017) (7000 € éligibles; 75% aidé; 50% Agence (3500 €) et 25 % CD30 (1750 €) 2018 : subventions Agence 50% 2019 : Lasalle (Gaxieu, DDF en 2019), 4800€ (pas d'aide agence, 70% CD 30 (3360 €) 1 en instance à Massillargues Atuech en 2019 (source CD30); 3250 € DDF pour Massillargues Atuech 3 profils Saint-Jean-du-Gard (Alizé Envrt) (2017), 2018 : 7000 € (7000 € éligibles; 75% aidé; 50% Agence (3500 €) et 25 % CD30 (1750 €) 1 profil réalisé sur Miallet-Les plans (Alizé, 2016) 1 profil à Lasalle (Gaxieu, DDF en 2019, 4800€; pas d'aide agence, 70% CD 30 (3360 €), 1 en instance à Massillargues Atuech en 2019 (source CD30) : 3250 € DDF pour Massillargues Atuech 6 profils à faire : 1 Corbes (Gardon de Saint-Jean) + 1 Cardet + 3 Miallet, (Gardon de Miallet), 1 Saint-Paul-La-Coste (Galeizon)	14,75%	14,75%	0	20 000	20 000	18 diagnostics de points de baignade
Inventaires naturalistes		C-I-1	Mise à jour de l'inventaire de 2003 pour les espèces indicatrices remarquables du bassin versant du Galeizon	/	/	SHVC / EPTB Gardons / OFB / Fédération de pêche	2	1	2	0	0	0,00	Les stations à prospecter ont été visitées avec l'AFB (3 stations). 1 station analysée et report des 2 autres en 2019 (niveau d'eau trop élevé). Poursuite du suivi Loure et Castor. Discussions actuelles (GEMAPI) / conventions de mise à disposition de personnel pour l'EPTB	pas de prévisions phase 1					Réalisation des inventaires et des bilans	
Plan de gestion en faveur d'une amélioration de l'état morphologique des cours		C-I-2-1	Suivi de la démarche de gestion durable du Gardon d'Alès aval au sein de son espace de mobilité fonctionnel rapproché	MIA0203; MIA0204	MIA203 : MIA0203 : Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes MIA0204 : Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau;	EPTB Gardons	1	1	1	25 000	30 000	0,80	L'entretien des parcelles est assuré ainsi que le suivi de la pousse des arbres semés - l'acquisition à l'amiable de 1ha a été finalisée en 2019 (linéaire Alès Vézénobres); acquisitions Raussin: compromis vente signés, acte ventes prévus en juillet 2018, montant réévalué (environ 60 000 €). Actions en cours et financées par AE / Suivi agence : "Acquisition de forêts alluviales humides dans la poursuite du Plan de Gestion Durable du Gardon d'Alès aval"	265,00%	176,67%	0	10 000	0	Suivi et entretien des parcelles acquises dans le cadre du PGD du Gardon d'Alès aval et de 10 km de Gardon	
	C-I-2-2	Définition d'un programme opérationnel de gestion durable du Gardon d'Anduze au sein de son espace de mobilité fonctionnel rapproché	MIA0101; MIA0203; MIA0204	MIA0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques; MIA0203: Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes MIA0204 : Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau;	EPTB Gardons	1	1	1	150 000	180 000	0,80	Un comité de pilotage de présentation des scénarios d'aménagement a eu lieu en novembre 2018, puis un dernier en début d'année 2019 afin d'échanger sur les conclusions et suites à donner. Les analyses coûts/bénéfices et les échanges ont conclu à ne pas envisager de travaux de grande ampleur sur le Gardon d'Anduze et de gérer ce secteur dans une logique de préservation d'un espace de bon fonctionnement. 2 projets de travaux, plus modestes et soumis à certaines contraintes, seront à l'étude si les contraintes peuvent être levées et en fonction de la capacité de portage (suite dans C-V-1.2). DDF en TTC; engagés à ce jour 44 250 €; aucune nouvelle DDF n'est programmée à ce stade (juin 2018);	40,00%	40,00%	0	0	0	Programme de gestion durable sur environ 14 km de Gardon		

Tableau E1 - Suivi général Contrat de rivière des Gardons

AXES	OPERATIONS	ACTIONS		PROGRAMME DE MESURES SDAGE 2016-2021		Maîtres d'ouvrage (2020-2022) (bleu = évolutions)	BRUTE	FAISAB.	OPÉR	Dépenses (k€)		Taux de financement total	Commentaire (avancement technique et financier, programmation phase 2)	Avancement 2019 p/r prév. phase 1	Avancement 2019 p/r Total Contrat	SUIVI PROGRAMMATION			Objectifs chiffrés	Satisfaction de l'indicateur de réalisation (cf. légende)
		Code	Intitulé (gris : action prioritaire, source Convention Contrat rivière bleu : évolutions proposées)	Code Mesure PDM	Intitulé mesure PDM					HT	TTC					Actu. prév. 2020	Actu. prév. 2021	Actu. prév. 2022		
AXE I : Amélioration des connaissances et du suivi et réalisations de plans de gestion durable des Gardons	d'eau : gestion durable des Gardons	C-I-2.3	Définition d'un programme opérationnel de gestion durable du Gardon dans la Gardonnenque au sein de son espace de mobilité fonctionnel rapproché	MIA0101; MIA203; MIA0204	MIA0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques; MIA203 Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes; MIA0204 : Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	EPTB Gardons	1	3	3	100 000	120 000	0,50	Pas d'action planifiée à ce stade - décalage en 2022 (engagement pour démarrage en 2023)	pas de prévisions phase 1	-	0	0	100 000	Programme de gestion durable sur environ 23 km de Gardon	
		C-I-2.4	Définition d'un programme opérationnel de gestion durable du bas Gardon au sein de son espace de mobilité fonctionnel rapproché	MIA0101; MIA203; MIA0204	MIA0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques; MIA203 Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes; MIA0204 : Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	EPTB Gardons	1	3	3	100 000	120 000	0,50	Pas d'action planifiée à ce stade - Proposition de suppression en accord avec partenaires institutionnels (nov. 2019), à garder en mémoire pour un prochain contrat de rivière.	pas de prévisions phase 1	0,00%				Programme de gestion durable sur environ 15 km de Gardon	
	Suivi de l'évolution des profils en long et de l'espace associé aux principaux cours d'eau	C-I-3.1	Bilan synthétique morphologique et sédimentaire de l'évolution des Gardons en plaine.	MIA0101; MIA0204	MIA0101; Réaliser une étude globale ou schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques; MIA0204 : Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	EPTB Gardons	1	1	1	83 333	100 000	0,8	Pas d'action planifiée à ce stade Proposition de décalage en 2022 La prestation n'est pas complexe mais incompatible avec le plan de charge 2020-2021.	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	0	100 000	Réalisation d'un profil en long du Gardon en plaine (environ 60 km)	
		C-I-3.2	Bilan de l'évolution des espaces naturels associés à l'espace tampon.	MIA0101; MIA0204	MIA0101 : Réaliser une étude globale ou schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques; Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	EPTB Gardons	1	2	2	8 333	10 000	0,8	Pas d'action planifiée à ce stade; Une nouvelle campagne de photo aérienne a été réalisée en 2018 et sera le support d'une nouvelle estimation des espaces tampon. Les comparatifs se feront sur cette base. Décalage en 2021.	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	12 000	0	Réalisation de la cartographie des espaces naturels associés à l'espace tampon sur la base de la cartographie annexée au SAGE	
AXE II: Mise en œuvre des plans de gestion des milieux aquatiques	Mise en œuvre des programmes pluri annuels de restauration et d'entretien des ripisylves des cours d'eau du bassin versant	C-II-1.4	Mise en œuvre du programme pluri annuel de restauration et d'entretien de la ripisylve des cours d'eau sous la compétence de l'EPTB Gardons	/	/	EPTB Gardons	1	1	1	2 458 333	2 950 000	0,7	Nouvelle DIG prise en 2018 pour 2018-2023 ; Équipe verte en place. Les tranches 4 et 5 de restauration forestière ont été réalisées. Les travaux de la 6ème tranche sont en cours en 2019. Les montants représentés : Équipe verte, les travaux et la maîtrise d'oeuvre Source Suivi Agence Nov 2018 : 2018 : "Programme de restauration forestière du Gardon et de ses affluents - Tranche 5 -phase 1 : 174 000€, Tranche 5 - Phase 2 - 2018 : 99 600 € ; Tranche 6 : 348 000 € . Équipe verte : 418 075 € 2019 = "Programme de restauration forestière du Gardon et de ses affluents - tranche 6" : 348 000 € . Équipe verte : 351 575 € Programmation 2020-2022 : Les évaluations financières (C-II-1.1) ont été réalisées sur la base du coût de l'équipe verte (450 000 €/an : 300 000 EPTB + 100 000 mise à disposition (MAD) AA + 50 000 MAD SHVC) et de l'évaluation des programmes de travaux (planification DIG, expérience de l'EPTB sur les marchés antérieurs sur la base de 250 000 €/an)	126,29%	62,07%	700 000	700 000	700 000	90 km de cours d'eau entretenu ou restauré par un par des entreprises 110 km par an pour l'équipe verte	
		C-II-1.2	Mise en œuvre du programme pluri annuel de restauration et d'entretien de la ripisylve des cours d'eau sous la compétence d'Alès Agglomération	/	/	EPTB Gardons	1	1	1	725 000	870 000	0,7	Équipe verte en place; Travaux sur Alès intégrés au programme pluriannuel de restauration forestière de l'EPTB Gardons. Source Suivi Agence Nov 2018: "Équipe verte en charge de l'entretien de la traversée d'Alès (zone urbaine) - année 2019": cout prev 100 000 / assiette 600 00 / subvention 18 000 - Action à supprimer car intégrée dans le programme EPTB Gardons	0,00%	0,00%	0	0	0	Voir avec les MO	
		C-II-1.3	Mise en œuvre du programme pluri annuel de restauration et d'entretien de la ripisylve des cours d'eau sous la compétence du SHVC du Galeizon	/	/	EPTB Gardons	1	1	1	240 000	288 000	0,7	Équipe verte en place; Travaux intégrés au programme pluriannuel de restauration forestière de l'EPTB Gardons. Action à supprimer car intégrée dans le programme EPTB Gardons	0,00%	0,00%	0	0	0	A définir avec le SM du Galeizon	
		C-II-1.4	Réalisation de travaux d'entretien sur des secteurs à maîtrise d'ouvrage communale	/	/	EPTB Gardons	1	2	2	25 000	30 000	0,7	Ces collectivités sont adhérentes depuis 2018 via Alès Agglomération. Travaux intégrés au programme pluriannuel de restauration forestière de l'EPTB Gardons. Travaux sur ces secteurs notamment en 2018 (Avené et affluents) et 2019 (Saint Christols et affluents). Action à supprimer car intégrée dans le programme EPTB Gardons	0,00%	0,00%	0	0	0	Travaux à définir en 2016	
	Mise en œuvre des programmes de pluri annuels de gestion des atterrissements des cours d'eau du bassin versant.	C-II-2.1	Mise en œuvre du programme pluri annuel de gestion et suivi des atterrissements des cours d'eau sous la compétence de l'EPTB Gardons	/	/	EPTB Gardons	1	1	1	520 833	625 000	0,80	Travaux réalisés conformément au plan pluriannuel "Programme des gestion des atterrissements 2019"; cout prévisionnel 250 000 €	110,34%	51,20%	250 000	250 000	250 000	Respect du programme inscrit dans la DIG 2018-2023	
		C-II-2.2	Gestion des atterrissements du Galeizon	/	/	EPTB Gardons	2	2	3	33 333	40 000	0,70	Travaux intégrés au programme pluriannuel de restauration forestière du SHVC (régie). Action à supprimer car intégrée dans le programme EPTB Gardons	0,00%	0,00%	0	0	0		
		C-II-2.3	Mise en œuvre du programme pluri annuel de gestion et suivi des atterrissements du Gardon d'Alès, du Grabeux et du Brûlé en zone urbaine	/	/	EPTB Gardons	2	1	2	450 000	540 000	0,70	Travaux réalisés en 2018 et intégrés au programme pluriannuel de restauration forestière de l'EPTB Gardons. Action à supprimer car intégrée dans le programme EPTB Gardons	53,70%	26,85%	0	0	0	À définir avec l'agglo	
	Mise en œuvre du plan de gestion des espèces envahissantes	C-II-3	Mise en œuvre du plan de gestion des espèces invasives végétales sous la compétence de l'EPTB Gardons	/	/	EPTB Gardons / Opérateurs Natura 2000	1	1	1	1 000 000	1 200 000	0,8	Le plan de gestion se poursuit, en continuité des objectifs stratégiques définis en 2015. 200 000 € demandés début 2018 pour travaux 2018. Les actions débutent, avec du retard lié notamment au changement GEMAPI. Suivi agence : 2018 : Plan de gestion des espèces exotiques envahissantes - 2018 2019 : Gestion des espèces exotiques envahissantes - plan d'actions sur 2019	69,91%	34,95%	130 000	130 000	130 000	Espèces gérées Sites ou linéaires préservés	
	Etude de Restauration de la continuité écologique	C-III-1.1	Etude de la restauration de la continuité écologique sur les piémonts : Gardon d'Anduze et du Gardon d'Alès aval.	MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)	EPTB Gardons	2	3	3	80 000	96 000	0,80	L'étude de la continuité écologique du Gardon d'Anduze, au niveau d'étude préalable, est intégrée à l'opération de restauration physique du Gardon d'Anduze (C-1-2.2). Le diagnostic a été réalisé, le montant estimatif des équipements a été établi.	0,00%	0,00%	0	0	0	Etude réalisée	
		C-III-1.2	Etude de franchissabilité des tronçons cévenols (Saint Jean et Mialot)	MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)	EPTB Gardons	2	2	3	100 000	120 000	0,80	Pas d'action planifiée à ce stade Non réalisé, faible niveau de priorité, décalé en 2022.	0,00%	0,00%	0	0	0	Etude réalisée	
C-III-1.3		Etude préalable à la restauration de la continuité écologique sur l'aval de la Droude	MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)	Fédération de pêche du Gard	2	2	3	25 000	30 000	0,80	Une étude de faisabilité est actuellement portée par la fédération de pêche du Gard, intéressée par ce dossier; 25 000 € TTC prévus pour une autre étude spécifique sur l'aménagement du seuil aval, situé à la confluence (Brignon)	175,20%	175,20%	0	0	21 000	Etude réalisée		
C-III-1.4		Etude de franchissabilité du seuil de la Mayre	MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)	SIAEP de la Mayre, EPTB Gardons	2	3	3	10 000	12 000	0,80	Etude finalisée en 2013. Pas d'action planifiée à ce stade suite à l'étude. Pas de portage. Non programmée à ce jour	0,00%	0,00%	0	0	0	Etude réalisée		
C-III-1.5		Etude de franchissabilité du seuil de Ners aval - Concertation pour une solution partagée	MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)	Commune, EPTB Gardons	1	3	3	15 000	18 000	0,80	Pas d'action planifiée à ce stade suite à l'étude de 2013. - Décalée en 2022 Non programmée à ce jour	0,00%	0,00%	0	0	0	Etude réalisée		
AXE III : Restauration de la continuité écologique	Travaux de restauration de la continuité écologique	C-III-2.1	Restauration de la continuité écologique au droit du seuil du canal de Beaucaire dans le contexte du système seuil de Remoulins/Seuil du canal de Beaucaire	MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)	ASA du canal de Beaucaire / Collectivités / EPTB Gardons	1	3	3	2 050 000	2 460 000	0,80	L'ASA du canal de Beaucaire a procédé en 2016 au démontage du confortement de la berge rive gauche et ainsi assuré la continuité écologique du seuil par un contournement de l'ouvrage. Demande de financement en HT; engagés 49259 HT; travaux annulés sur le seuil du Canal de Beaucaire : l'AFB officialise le fait que les travaux effectués par l'ASA rendent le seuil franchissable par le bras de contournement. L'EPTB Gardons porte l'opération d'aménagement de la passe à poissons du seuil de Remoulins rendu nécessaire par l'abaissement de la ligne d'eau en pied d'ouvrage. Les travaux sont prévus sur 2019-2020. Travaux en cours.	60,58%	60,58%	0	0	0	Un complexe de deux ouvrages franchissables pour l'aloise	
		C-III-2.2	Restauration de la continuité écologique au droit du seuil de Collias	MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)	Commune, EPTB Gardons	1	3	3	120 000	144 000	0,80	La poursuite du projet d'effacement du seuil est conditionnée au déplacement du captage AEP par la commune. Ce dernier est en cours. Les travaux sur le seuil devraient avoir lieu en fin de contrat. Avant projet réalisé. Travaux suspendus dans l'attente du déplacement du captage d'eau potable de la commune (5 à 10 ans). L'essentiel des dépenses est donc décalé. Montants comprennent les compléments demandés en octobre 2018 : "Mise en transparence piscicole et sédimentaire du seuil de Collias-Phase conception-complément" : coût prévisionnel 38 000	285,83%	285,83%	0	0	0	Seuil rendu franchissable pour l'aloise	
	C-III-2.3	Restauration de la continuité écologique au droit du seuil du canal de Boucoiran	MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)	Syndicat du canal de Boucoiran	1	3	3	110 000	132 000	0,80	Pas d'action planifiée à ce stade - La franchissabilité sera intégrée dans la réflexion sur la réalisation d'une échancre sur le seuil pour réduire l'incertitude des mesures de la station hydrométrique. (cf. action A-1-2.1)	0,00%	0,00%	0	0	0	Seuil rendu franchissable pour l'anguille		

Tableau E1 - Suivi général Contrat de rivière des Gardons

AXES	OPERATIONS	ACTIONS		PROGRAMME DE MESURES SDAGE 2016-2021		Maîtres d'ouvrage (2020-2022) (bleu = évolutions)	BRUTE	FAISAB.	OPÉR.	Dépenses (k€)		Taux de financement	Commentaire (avancement technique et financier, programmation phase 2)	Avancement 2019 p/r prév. phase 1	Avancement 2019 p/r Total Contrat	SUIVI PROGRAMMATION			Objectifs chiffrés	Satisfaction de l'indicateur de réalisation (cf. légende)	
		Code	Intitulé (gras : action prioritaire, source Convention Contrat rivière bleu : évolutions proposées)	Code Mesure PDM	Intitulé mesure PDM					HT	TTC					Actu. prév. 2020	Actu. prév. 2021	Actu. prév. 2022			
		C-III-2.4	Restauration de la continuité écologique au droit du seuil de Ners aval	MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)	Commune, EPTB Gardons	1	3	3	50 000	60 000	0,80	Pas d'action planifiée à ce stade Non programmée à ce jour - Prévision 2022	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	0	50 000	Seuil rendu franchissable pour l'anguille		
		C-III-2.5	Restauration de la continuité écologique sur le Galeizon aval (suppression de deux seuils)	MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)	SHVC, EPTB Gardons, La Grand'Combiennne des eaux, CC Pays Grand Combienn	2	3	3	420 000	504 000	0,80	Travaux intégrés au programme d'actions associé au label Rivière Sauvage. Leur mise en œuvre sera étudiée dans le cadre du transfert de compétence GEMAPI sur ce territoire. Engagement en 2020 avec réalisation 2020/2021, a priori pas de travaux avant 2022	0,00%	0,00%	20 000	0	0	Deux seuils effacés		
		C-III-2.6	Restauration de la continuité écologique sur la Droude aval (travaux)	MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)	EPTB Gardons, Fedé Pêche 30	2	3	3	150 000	180 000	0,80	Pas d'action planifiée à ce stade; programmation des travaux en 2021 Novembre 2019 : engagement prévu en 2021, suite à CIII.1.3	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	300 000	0	Restauration de la continuité écologique sur 7,5 km		
		C-III-2.7	Travaux sur les seuils cévenols	MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)	gestionnaires, EPTB Gardons	2	3	3	150 000	180 000	0,80	Pas d'action planifiée à ce stade Non programmée à ce jour , suite de CIII.1.2	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	0	0	Travaux sur 5 ouvrages		
AXE IV : Préserver, gérer et reconquérir les zones humides	Connaitre et sensibiliser sur les zones humides	C-IV-1.1	Poursuivre les inventaires des petites zones humides dans les secteurs stratégiques	/	/	EPTB Gardons	1	1	1	25 000	30 000	0,80	Le marché à bon de commande initial s'est terminé en 2018. 2018 est la dernière année du marché à bon de commande sur 3 ans. Les résultats des inventaires complémentaires zones humides sont disponibles sur http://zoneshumides.les-gardons.com . Une poursuite des inventaires en lien avec l'extension du périmètre de compétence (GEMAPI) est possible en fonction des besoins et des capacités de portage, mais non chiffrable à mi parcours.	456,00%	152,00%	0	0	0	Inventaire des zones humides sur 20 communes supplémentaires		
		C-IV-1.2	Sensibiliser sur les zones humides (porter à connaissance, animation, sensibilisation...)	/	/	EPTB Gardons	2	1	2	20 000	24 000	0,00	Les volets sensibilisation et restauration sont mis en œuvre annuellement. Les démarches pour la réalisation du volet aménagement sont engagées avec les gestionnaires concernés. Les animations et sensibilisations efficaces sont lourdes à mener et nécessitent du temps. Comme prévu, ce n'était pas compatible avec le plan de charge en 2018. Probablement même chose en 2019.	0,00%	0,00%	0	0	0	10 animations réalisées, site internet en place et à jour		
	Préserver les zones humides	C-IV-2	Préserver les zones humides par le biais des documents d'urbanisme et des démarches ENS	/	/	EPTB Gardons	1	1	1	4 167	5 000	0,80	Action très intéressante et efficace. Elle est essentielle au plan de gestion des zones humides mais est principalement réalisée en régie. Deux SCOT sont suivis (Uzège et Sud Gard) pour l'intégration effective des enjeux zones-humides et continuités dans la trame verte et bleue. Plusieurs PLU en révision sont accompagnés pour traduire ces enjeux zones humides et continuités dans les zonages et règlements. Demande de financement peu probable, sauf projet particulier naissant du suivi des PLU	0,00%	0,00%	0	0	0	Porter à connaissance des zones humides dans 90% des démarches d'urbanisme (PLU) sur lesquelles l'EPTB est sollicité		
		Restaurer et reconquérir les zones humides	C-IV-3.1	Restauration d'une zone humide sur le Bas-Gardon	MIA0602	Réaliser une opération de restauration d'une zone humide	Fédération de pêche du Gard	2	2	3	133 333	160 000	0,50	Action abandonnée	0,00%	0,00%	0	0	0		
	C-IV-3.2		Restauration de la zone humide de la Palun – 1 (foncier et aval La Jacotte)	MIA0602	Réaliser une opération de restauration d'une zone humide	EPTB Gardons	1	2	2	360 000	432 000	0,80	Deux demandes de financement en cours : - Travaux sur la Jacotte, en cours en 2019. - Foncier : Obtention de la DUP en août 2019, poursuite des acquisitions foncières en attente des estimations des Domaines. Une nouvelle demande de financement peut-être envisagée si les propositions de vente amiables sont supérieures aux estimations initiales. Maîtrise d'ouvrage EPTB Gardons. Les retards dans les accords de financement ont amené un décalage de cette action. Demandes de financement faites fin 2017, aide accordée en 2018 (241 560 € TTC pour La Jacotte et 468 400 € TTC pour les acquisitions des Paluns).	164,34%	164,34%	0	0	0	1 zone humide restaurée		
	C-IV-3.3		Restauration de la zone humide de la Palun – 2 (Petite Palun)	MIA0602	Réaliser une opération de restauration d'une zone humide	Aramon, EPTB Gardons, CC Pont-du-Gard	2	3	3	800 000	960 000	0,80	En attente des acquisitions foncières de l'action "C-IV-3.2" Lancement des travaux de restauration de zone humide sur la petite palun si les démarches d'acquisition foncières permettent leur réalisation	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	500 000	0	1 zone humide restaurée		
	C-IV-3.4		Création d'une zone humide à Théziers	MIA0602	Réaliser une opération de restauration d'une zone humide	Théziers, EPTB Gardons, CC Pont-du-Gard	2	2	3	200 000	240 000	0,80	Pas d'action planifiée à ce stade demande de financement envisagée en 2022 et fonction du plan de charge des équipes	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	0	240 000	1 zone humide restaurée		
	C-IV-3.5		Travaux d'amélioration et de restauration de zones humides vitrine ou par opportunité	MIA0602	Réaliser une opération de restauration d'une zone humide	EPTB Gardons, autres maîtres d'ouvrage	1	3	3	375 000	450 000	0,80	Pas d'action planifiée à ce stade Demande de financement peu probable, manque de temps	0,00%	0,00%	0	0	0	3 zones humides restaurées		
	AXE V : Restaurer les milieux aquatiques	Travaux de restauration physique	C-V-1.1	Diversification d'habitats lenticques anthropisés	MIA0204	Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	Fédération de pêche du Gard	2	1	2	50 000	60 000	0,50	Contact octobre 2019 : le projet reste en réflexion. Action à maintenir, Étude programmée en deuxième partie de contrat	0,00%	0,00%	22 000	0	0	Réalisation de 6 aménagements	
			C-V-1.2	Restauration physique du Gardon d'Anduze	MIA0203; MIA0204	MIA0203 : Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes; MIA0204 : Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	EPTB Gardons	2	3	3	1 000 000	1 200 000	0,80	Suite de C-1-2.2, 2 projets de travaux identifiés en complément de la gestion du secteur dans une logique de préservation d'un espace de bon fonctionnement ; le niveau de priorité traduit les incertitudes sur la capacité de portage.	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	0	800 000	Travaux de restauration réalisés	
C-V-1.3			Restauration physique du Briançon à Faval de Domazan	MIA0204	Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	EPTB Gardons, CC Pont du Gard, commune	2	1	2	450 000	540 000	0,80	Pas d'action planifiée à ce stade	0,00%	0,00%	0	0	0	Travaux de restauration réalisés		
C-V-1.4			Restauration physique du Courdoubier à Estézargues	MIA0204	Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	commune, EPTB Gardons, CC Pont du Gard	2	2	3	575 000	690 000	0,40	Pas de programmation à ce jour	0,00%	0,00%	0	0	0	Travaux de restauration réalisés		
C-V-1.5			Restauration physique de l'Auriol	MIA0204	Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau		2	2	3	500 000	600 000	0,80	L'étude a été finalisée en 2018. Pas de financement des projets étudiés (restauration de 2 zones humides). Pas d'action planifiée à ce stade. Action arrêtée	0,00%	0,00%	0	0	0	Travaux de restauration réalisés		
C-V-1.6			Restauration physique de l'Allarenque	MIA0204	Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	EPTB Gardons, CC Piémont Cévenol, Alès agglomération	2	3	3	340 000	408 000	0,80	1ère demande de financement sur 2015-2016. Nouvelle demande de financement sur l'Auriol et Allarenque pour étude en 2017 65 000 HT (50% AERMIC) ; L'étude de schéma d'aménagement est en cours (mais suspendue, dans l'attente des données LIDAR du PPR) ; il doit définir le projet à mettre en œuvre. Reprise de l'étude programmée en 2020. Les premières dépenses suite à l'engagement en 2017 sont attendues en 2020 (pas de nouvelle demande de financement). Si l'étude confirme l'intérêt de travaux et que ceux-ci sont acceptés par les riverains, une demande de financement pourrait être faite ensuite (DIG et travaux). dépenses réelles en 2019 : 0 € TTC	76,25%	8,97%	0	0	0	Travaux de restauration réalisés		
C-V-1.7			Restauration physique du Carriol aval	MIA0204	Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	? EPTB Gardons, Alès Agglomération	2	3	3	290 000	348 000	0,80	Levés topographiques réalisés. Le plan de charge ne permet pas de démarrer l'étude. La topographie a été réalisée, mais l'étude de schéma d'aménagement est repoussée en raison d'une incompatibilité avec le plan de charge.	0,00%	0,00%	0	0	250 000	Travaux de restauration réalisés		
C-V-1.8			Restauration physique de l'Orne	MIA0204	Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	? EPTB Gardons, Alès agglomération	2	3	3	150 000	180 000	0,80	Pas d'action planifiée à ce stade- Décalée en 2021	0,00%	0,00%	0	0	20 000	Travaux de restauration réalisés		
C-V-1.9			Restauration physique des cours d'eau dans l'aire des captages prioritaires Lézán-Lédignan-Cardet	MIA0204	Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	EPTB Gardons, Lédignan, Cardet, Lézán	2	2	3	320 000	384 000	0,80	La réflexion partenariale (mairie, agriculteurs, captage prioritaire, grappe 3, EPTB) est en place mais le plan de charge de l'ensemble des acteurs ne permet pas d'enclencher la démarche etb est suspendue. projet : revégétalisation des berges de la Peironnelle sur Massillargues Altuech. Une demande de financement est envisagée en fonction des conclusions et des besoins (montant faible, de l'ordre de 20 à 30 000 euros). Reprise possible en fin de contrat.	0,00%	0,00%	0	0	0	Travaux de restauration réalisés		
C-V-1.10			Mise en œuvre du protocole de suivi des sables sur la carrière de Vallabrix et travaux ponctuels dans les cours d'eau	MIA0204	Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau	Fulchiron, EPTB Gardons CC du Pays d'Uzès	2	3	3	30 000	36 000	0,80	Le protocole a été mis à jour. Les travaux annuels de maintien des secteurs de décantation des sables se poursuivent et sont réalisés par le gestionnaire de la carrière (Fulchiron) dans le cadre d'une convention Fulchiron / EPTB. l'EPTB ne prévoit pas de travaux sur son linéaire. Fulchiron fait des travaux réguliers sur le cours d'eau (désensablement) mais ne demande pas de financement Agence de l'Eau.	0,00%	0,00%	0	0	0	Protocole en fonctionnement et travaux réalisés		
AXE VI :		C-VI-1.1	Obtention et mise en œuvre du label "Rivière sauvage" pour le Galeizon pour un autre cours d'eau	/	/	EPTB Gardons	2	3	3	371 000	445 200	0,80	Label "Site Rivières Sauvages" et "Bon État" obtenu en 2018 avec un co-portage SHVC / EPTB Gardons. Les premières actions du plan sont programmées. Le Galeizon est désormais de compétence EPTB (GEMAPI) Les demandes de financement faites par le SHVC sont récupérées par l'EPTB. Les 2000 € en 2019 correspondent à la première adhésion à rivière sauvage qui doit normalement être cofinancée par AE. Vérifier si une demande de financement a été effectuée. La pose de panneaux d'information sur les labels "rivière sauvage" et "bon état" a été réalisée en 2019. 15 000 sont prévus en 2022 pour aider au montage de dossier de labellisation sur des cours d'eau cévenols.	4,38%	2,64%	0	0	15 000	Obtention et conservation du label Dépôt de dossier de labellisation		

Tableau E1 - Suivi général Contrat de rivière des Gardons

AXES	OPERATIONS	ACTIONS		PROGRAMME DE MESURES SDAGE 2016-2021			Maîtres d'ouvrage (2020-2022) (bleu = évolutions)	BRUTE	FAISAB.	OPÉR.	Dépenses (k€)		Taux de financement total	Commentaire (avancement technique et financier, programmation phase 2)	Avancement 2019 p/r prév. phase 1	Avancement 2019 p/r Total Contrat	SUIVI PROGRAMMATION			Objectifs chiffrés	Satisfaction de l'indicateur de réalisation (cf. légende)
		Code	Intitulé (gras : action prioritaire, source Convention Contrat rivière bleu : évolutions proposées)	Code Mesure PDM	Intitulé mesure PDM	HT					TTC	Actu. prév. 2020					Actu. prév. 2021	Actu. prév. 2022			
Assurer une gestion équilibrée entre usages et préservation des milieux	Assurer une gestion équilibrée entre usages et préservation des milieux	C-VI-1.2	Protection des milieux sensibles et sensibilisation des usagers sur le Galeizon	/	/	EPTB Gardons	2	1	2	16 667	20 000	0,00	Pas d'action planifiée à ce stade Enlèvement de décharge sauvage et carcasses de voitures en secteur inaccessible en cœur du secteur rivière sauvage	0,00%	0,00%	23 500	0	0	Réalisation de 5 fermetures d'accès		
		C-VI-1.3	Réappropriation des cours d'eau par la population dans les traversées de village	/	/	Communes / EPTB	2	2	3	40 000	48 000	0,80	Pas d'action planifiée à ce stade	pas de prévisions phase 1	0,00%	0	0	0	Projet sur 3 communes		
		C-VI-1.4	Création d'un sentier pédagogique à proximité du Gardon à Saint Christol les Alès	/	/	commune de Saint Christol les Alès	2	1	2	50 000	60 000	0,80	Préétude réalisée par la commune et l'EPTB Gardons. Pas de décision municipale sur la suite du projet. Juin 2018 : pas de nouvelle; non engagé	0,00%	0,00%	0	0	0	Création d'un sentier pédagogique		
		C-VI-1.5	Aménagement des sites de pratique de canoë-kayak dans les gorges du Gardon	/	/	SM des Gorges	2	1	2	1 270 000	1 524 000	0,00	le SM des Gorges a lancé une étude qui doit être cofinancée par l'Agence de l'eau. L'EPTB fait partie du COPIL. L'étude se termine en 2019 et déterminera des actions adaptées (travaux et organisation de l'activité). 2020 : aménagement du site prioritaire de la Madone (Rémoulins) : études préalables et maîtrise d'œuvre	5,51%	5,51%	60 000	0	0	Aménagements des sites de canoë		
AXE I : Mettre en place les moyens nécessaires à la mise en œuvre du contrat de rivière	Animation du contrat de rivière	D-I-1	Animation	/	/	EPTB Gardons	1	1	1	2 615 000	3 138 000	1	Les postes sont en place, Recherche d'information en cours - Point financier en cours	107,37%	51,33%	540 000	600 000	600 000	7 postes en place et un poste créé pour l'animation		
	Plan de communication	D-I-2.1	Actions de communication liées au contrat	/	/	EPTB Gardons	1	1	1	10 000	12 000	0,80	Contrat de rivière numérique produit (clé USB, site internet EPTB), page internet et lien de téléchargement réalisés; diffusion du contrat de rivière réalisée. Engagé en 2016 (12 000 € TTC)	0,00%	0,00%	0	0	0	Contrat de rivière téléchargeable et une page de présentation de la démarche sur le site internet de l'EPTB		
		D-I-2.2	Communication générale sur la gestion de l'eau sur le bassin	/	/	EPTB Gardons	1	1	1	45 000	54 000	0,00	Le journal annuel a été réalisé - les actualités du site internet de l'EPTB des Gardons sont régulièrement alimentées par de nouveaux éléments. L'élargissement de la diffusion en 2018 n'a pas été réalisé. Programmation 2020-2022 : 6000 € / an + 60 000 €/an pour les actions portées par la MNE (A-II.1: Et au milieu coulent les gardons*)	8,19%	5,46%	84 000	66 000	66 000	Publication d'un journal des Gardons par an et d'une newsletter par an ou tous les deux ans + édition de 3 plaquettes et organisation d'une visite pour les membres de la CLE + (MNE-A-II.1) 30 à 40 dates d'actions auprès du grand public Sensibilisation de 25 à 30 classes par an)		
D-I-2.3		Communication ciblée sur les béals	/	/	EPTB Gardons /PNC	1	3	3	5 000	6 000	0,50	Pas d'action planifiée à ce stade Action possible en 2020 ou 2021	0,00%	0,00%	0	0	12 000	Document réalisé			
AXE II : Créer les bases à long terme d'une gouvernance efficace et concertée de la gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant	Assurer une gouvernance adaptée à la gestion du grand et du petit cycle de l'eau	D-II-1.1	Assurer la transformation de l'EPTB Gardons et éventuellement d'autres gestionnaires dans le cadre de la GEMAPI pour assurer la gouvernance choisie par les acteurs du bassin versant	/	/	EPTB Gardons-- autres-gestionnaires	1	1	1	25 000	30 000	0,80	Projet de SOCLE validé par l'EPTB, gouvernance modifiée, projet validé Engagé en 2016 (36 000 € TTC)	0,00%	0,00%	0	0	0	Investigations réalisées		
		D-II-1.2	Etude des structurations des compétences eau potable/assainissement sur plusieurs secteurs stratégiques	/	/	EPCI à FP	1	1	1	83 333	100 000	0,80	2017 : Communauté de communes Pays de Sommières (animation technique et animation administrative 2017-2019 pour l'étude + "investissements animateurs pour le transfert des compétences" + accompagnement juridique et technique; source Agence Eau 2017-2019), 2018 : Communauté de communes Causses Algoual Cévennes (étude de structuration des compétences), Détails montants : voir avancement financier 2017 190 394 € (sub Agence 152 315 € = 80%) pour Communauté de communes Pays de Sommières (70720 € : animation technique 2017-2019 + 39624 € pour animation administrative pour l'étude + 8050 € sur "investissements animateurs pour le transfert des compétences" + 72 000 € sur accompagnement juridique et technique; source Agence Eau 2017-2019), 2018 53 275 € (subvention Agence 37 292 € = 70%) pour Communauté de communes Causses Algoual Cévennes (étude de structuration des compétences, 2020-2022 (attentes des partenaires institutionnels) Uzès, Communauté de communes Piémont Cévenol, Communauté de communes Pont du Gard	243,67%	243,67%	0	0	0	Etudes réalisées		
		D-II-1.3	Etude en régie des structurations des compétences eau potable/assainissement sur plusieurs secteurs stratégiques	/	/	EPCI à FP	1	1	1	200 000	240 000	0,80	2018 et 2019 : Cévennes au Mont Lozère : Transfert des compétences eau et assainissement des communes vers l'intercommunalité. CC Mont Lozère : 2018 : 111 646 € (subvention Agence 40 239 € = 36 %) ; Transfert des compétences eau et assainissement des communes vers l'intercommunalité), 2019 : 24 100 € ; subvention Agence 12 050 € = 50%) (Accompagnement technique et financier au transfert de compétences eau et ass);	56,56%	56,56%	0	0	0	Etudes réalisées		
	Organiser les données du bassin versant et favoriser leur mise à disposition	D-II-2.1	Poursuite du développement du SIG de l'EPTB Gardons	/	/	EPTB Gardons	1	3	3	32 500	39 000		Poursuite du développement du SIG engagé par le biais de la DIG nouveaux territoires (amélioration du fonctionnement, module atterrissage...); finalisation en cours du module atterrissage	0,00%	0,00%	0	0	0	SIG réalisé		
		D-II-2.2	Mise à disposition des données du bassin versant (extensions WEB)	/	/	EPTB Gardons	2	2	3	12 000	14 400		Pas d'action planifiée à ce stade; intégrée dans le développement du SIG en fonction des budgets disponibles dans le cadre de la DIG - À décaler en 2021	0,00%	0,00%	0	14 400	0	Mise à disposition des données (extension WEB)		
	Mise en cohérence des politiques de l'eau et de l'aménagement du territoire	D-II-3	Conférence eau aménagement du territoire	/	/	EPTB Gardons / SM SCOT	2	3	3	16 000	19 200		Pas d'action planifiée à ce stade	0,00%	0,00%	0	0	12 000	Réalisation d'une conférence		
	Intégrer dans la politique de gestion de l'eau la lutte contre le changement climatique	D-II-4	Lutte contre le changement climatique dans la politique de l'EPTB Gardons	/	/	EPTB Gardons	2	3	3	10 000	12 000		Un groupe de travail interne (déplacements, traiteur, fournitures, carburants, énergie...) depuis 2018	0,00%	0,00%	0	0	12 000	Mise en place d'une politique de lutte à l'échelle de l'EPTB Gardons		
Suivi et bilan	D-II-5	Suivi et évaluation du contrat de rivière	/	/	EPTB Gardons	1	1	1	20 000	24 000		Suivi annuel réalisé en interne et présenté à la CLE - Pas d'étude d'évaluation prévue : pas de montants inscrits. Action réalisée en régie, pas de dépense prévue.	0,00%	0,00%	0	0	12 000	Suivi en place et bilan réalisé, Réalisation de deux études d'évaluation (à mi parcours et en fin de contrat)			

Légende Évaluation des actions

Satisfaction de l'indicateur de réalisation de l'action	Commentaire
	Réalisée
	En cours
	Non réalisée, indépendamment du porteur du CR
	Non réalisée
	Non prise en compte dans le bilan (pas d'engagements en phase 1 ou action annulée ou action nouvelle)

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : tableau E2 - détail programmation AEP 2020-2022

INTITULE	CODE ACTIONS	Maîtres d'ouvrage (2017-2019)	Maîtres d'ouvrage (2020-2022) ou EPCI de rattachement	Priorité Opérationnelle	2020	2021	2022	HT	TTC	ZRR 0=non 1=oui
Schémas directeurs	A-IV-1				240 000	720000	350000	1 310 000	1 572 000	
Travaux d'amélioration des rendements AEP	A-IV-2	Alès (Réal)	Alès agglomération	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	7 200 000	0
	A-IV-2	Anduze	Alès agglomération	1	220 000	150 000	0	370 000	444 000	0
	A-IV-2	Anduze (PB2)	Alès agglomération	2		120 000		120 000	144 000	0
	A-IV-2	Boucoiran-et-Nozières	Alès agglomération	1	0	0	0	0	0	0
	A-IV-2	Brignon	Alès agglomération	2	0	0	150 000	150 000	180 000	0
	A-IV-2	Corbès	Alès agglomération	1	0	0	0	0	0	0
	A-IV-2	Cruviers-Lascours	Alès agglomération	2	0	0	0	0	0	0
	A-IV-2	Généragues	Alès agglomération	1	0	0	0	0	0	0
	A-IV-2	Lamelouze	Alès agglomération	1	0	89 400	82 800	172 200	206 640	0
	A-IV-2	Laval-Pradel	Alès agglomération	1	0	0	117 000	117 000	140 400	0
	A-IV-2	Massanes	Alès agglomération	2	0	0	30 000	30 000	36 000	0
	A-IV-2	Mialet	Alès agglomération	1	0	30 000	135 000	165 000	198 000	0
	A-IV-2	SIAEP Avène	Alès agglomération	1	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	7 200 000	0
	A-IV-2	SIAEP Cruviers Lascours	Alès agglomération	1	0	0	0	0	0	0
	A-IV-2	SIAEP de Tornac	Alès agglomération	1	240 000	160 000	837 000	1 237 000	1 484 400	0
	A-IV-2	SIAEP Droude	Alès agglomération	2	0	470 000	96 200	566 200	679 440	0
	A-IV-2	SIAEP Mayre	Alès agglomération	1	0	0	153 000	153 000	183 600	0
	A-IV-2	SIDEA Grand Combe	Alès agglomération	1	565 000	200 000	200 000	965 000	1 158 000	0
	A-IV-2	Soustelle	Alès agglomération	1	0	0	30 000	30 000	36 000	0
	A-IV-2	St Jean du Gard	Alès agglomération	1	0	0	0	0	0	0
	A-IV-2	St Jean du Gard	Alès agglomération	2						
	A-IV-2	St Martin de Valgagues	Alès agglomération	1	0	0	132 000	132 000	158 400	0
	A-IV-2	St Paul la Coste	Alès agglomération	1	0	0	30 000	30 000	36 000	0
	A-IV-2	Peyrolles	CC Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires	2	33 000	0	0	33 000	39 600	1
	A-IV-2	SIAEP de Lasalle	CC Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires	1	0	200 000	0	200 000	240 000	1
	A-IV-2	SIAEP Saumane-Estrechure	CC Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires	2	383 000			383 000	459 600	1
	A-IV-2	Soudorgues	CC Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires	1	15 000	0	0	15 000	18 000	1
	A-IV-2	Le Collet de Dèze	CC Cévennes au Mont Lozère	2	30 000	0	0	30 000	36 000	1
	A-IV-2	St Michel de Dèze	CC Cévennes au Mont Lozère	2	75 000	0	0	75 000	90 000	1
	A-IV-2	Moussac	CC Pays Uzès	1						1
	A-IV-2	Moussac	CC Pays Uzès	2	0	0	287 640	287 640	345 168	1
	A-IV-2	Sanilhac Sagriès	CC Pays Uzès	1						1
A-IV-2	Sanilhac Sagriès	CC Pays Uzès	2	0	0	0	0	0	1	

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : tableau E2 - détail programmation AEP 2020-2022

INTITULE	CODE ACTIONS	Maîtres d'ouvrage (2017-2019)	Maîtres d'ouvrage (2020-2022) ou EPCI de rattachement	Priorité Opérationnelle	2020	2021	2022	HT	TTC	ZRR 0=non 1=oui
	A-IV-2	SIAEP de Montaigu	CC Pays Uzès	1	194 000	97 000	71 000	362 000	434 400	1
	A-IV-2	SIVOM Collorgues	CC Pays Uzès	1	78 800	0	0	78 800	94 560	1
	A-IV-2	St Maximin	CC Pays Uzès	1	200 000	0	0	200 000	240 000	1
	A-IV-2	St Quentin la Poterie	CC Pays Uzès	1	0	10 000	0	10 000	12 000	1
	A-IV-2	St Siffret	CC Pays Uzès	1	10 000	0	150 000	160 000	192 000	1
	A-IV-2	Uzès	CC Pays Uzès	1	0	0	1 025 000	1 025 000	1 230 000	1
	A-IV-2	Comps	CC Pont du Gard	1	0	0	500 000	500 000	600 000	0
	A-IV-2	Fournès	CC Pont du Gard	1	260 000	0	390 000	650 000	780 000	0
	A-IV-2	Montfrin	CC Pont du Gard	1	0	600 000	0	600 000	720 000	0
	A-IV-2	Pouzilhac	CC Pont du Gard	1	162 000	115 000	0	277 000	332 400	0
	A-IV-2	SI Plateau de Signargues	CC Pont du Gard	2	0	0	0	0	0	0
	A-IV-2	SI Pont du Gard	CC Pont du Gard	1	400 000	400 000	400 000	1 200 000	1 440 000	0
	A-IV-2	SIAEP Remoulins et St Bonnet du Gard	CC Pont du Gard	1	1 000 000	0	500 000	1 500 000	1 800 000	0
	A-IV-2	SIAEP Remoulins et St Bonnet du Gard	CC Pont du Gard	2						0
	A-IV-2	Valliguières	CC Pont du Gard	1	0	107 500	266 000	373 500	448 200	0
	A-IV-2	Nîmes Métropole	Nîmes Métropole	1	750 000	250 000	200 000	1 200 000	1 440 000	0
	A-IV-2	St Génies de Malgoirès	Nîmes Métropole	2	0	0	0	0	0	0
	A-IV-2	Cardet	Piémont Cévenol	1	250 000	0	0	250 000	300 000	1
	A-IV-2	Cognac	Piémont Cévenol	1	0	100 000	0	100 000	120 000	1
	A-IV-2	Lédignan	Piémont Cévenol	1	250 000	250 000	250 000	750 000	900 000	1
	A-IV-2	SIAEP des Gardies	Piémont Cévenol	1	0	0	0	0	0	1
	A-IV-2	SIAEP Dommessargues	SIAEP Dommessargues	1	290 000	290 000	290 000	870 000	1 044 000	1
A-IV-2	SIAEP Dommessargues	SIAEP Dommessargues	2						1	
A-IV-2	Gestionnaires									
Projet de substitution en lien avec la préservation de ressource	A-IV-3	Généragues	Alès agglomération		0	0	0	0	0	0
	A-IV-3	Généragues	Alès agglomération		0	0	0	0	0	0
	A-IV-3	SIAEP de l'Avène,	Alès agglomération	1	40 000	400 000	0	440 000	528 000	0
	A-IV-3	SIAEP de l'Avène,	Alès agglomération					0	0	0
	A-IV-3	SIAEP de Tornac	Alès agglomération		0	0	0	0	0	0
	A-IV-3	SIAEP de Tornac	Alès agglomération		0	0	995 000	995 000	1 194 000	0
	A-IV-3	SIAEP Grand Combien T2	Alès agglomération	1				0	0	0
	A-IV-3	SIAEP Grand Combien T3	Alès agglomération	1				0	0	0
	A-IV-3	St Martin de Boubaux	CC Cévennes au Mont Lozère					0	0	1
	A-IV-3	Sanilhac Sagriès	CC Pays Uzès		15 000			15 000	18 000	1
	A-IV-3	St Maximin	CC Pays Uzès		49 900			49 900	59 880	1
	A-IV-3	SIAEP Domessargues	SIAEP Domessargues	1		2 850 000		2 850 000	3 420 000	0
	A-IV-3	SIAEP Domessargues	SIAEP Domessargues				1 000 000	1 000 000	1 200 000	0
	A-IV-3	SIAEP du Frigoulous	SIAEP du Frigoulous		0	2 130 005	0	2 130 005	2 556 006	0
	A-IV-3	SIAEP du Frigoulous	SIAEP du Frigoulous		0	0	1 927 350	1 927 350	2 312 820	0

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : programmation ASSAINISSEMENT 2020-2022

Code (CR)	Intitulé (italique : ZRR)	EPCI	Commune / Système d'assainissement	Masse d'eau	Cours d'eau	Précisions actions	Document de planification & démarche réglementaire	Priorité CR	2020 (prévi)	2021 (prévi)	2022 (prévi)	Non-conformité (Source DDTM 2019-11)	Inscription CR 2020-22
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Bagard	FRDR10794	Ruisseau de Carriol		0	1		60 000			Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Boisset Gaujac	FRDR381	Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon d'Alès	Demande de subvention à lancer en 2020 pour des travaux sur le réseau assainissement (Priorité 1) d'un montant de 45000 €. Vous trouverez le détail dans le document « note de synthèse » du schéma directeur élaboré en 2017 ci-joint.	0	1				NC 2018 Natio + Locale NC 2017 Locale	NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Boucoiran	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic	Demande de subvention à lancer en 2020 pour des travaux d'améliorations techniques sur la station d'épuration d'un montant de 80000 €. Solution retenue : lit de séchage plantés de roseaux. Nous vous joignons un extrait de l'audit de la station d'épuration réalisé par la société ENTECH en juillet 2018.	0						Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Brignon	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0						Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Castelnau Valence	FRDR12022	Rivière la Droue		0	1	40 000				Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Pays de Sommières	Parignargues	FRDR11122	Ruisseau de Braune		PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)			60 000			Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Corbes	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus		0	1		15 000			Oui (SDA)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Castelnau Valence	FRDR12022	Rivière la Droue	Priorités SDA	0				50 000		Oui (SDA)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Généragues	FRDR10277	Ruisseau l'Amous	Priorités SDA	0				50 000	NC 2018 Natio + Locale	Oui (SDA + NC)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Cruviers Lascours	FRDR12022	Rivière la Droue		0	1			40 000		Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Euzet les Bains	FRDR12022	Rivière la Droue		0	1		50 000			Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Généragues	FRDR10277	Ruisseau l'Amous	Montsauve - Village	0	1	70 000				Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Laval-Pradel Pradel	FRDR11390	Rivière l'Avène		PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)					NC 2018 Locale	NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Martignargues	FRDR12022	Rivière la Droue		0	1				NC 2018 Natio + Locale	NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Massanes	FRDR10318	Ruisseau l'Allarenque		0	1	30 000			NC 2018 Natio + Locale	Oui (SDA + NC)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Massillargues Atuech - Tornac	FRDR381	Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon d'Alès		0	1	95 000				Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Méjeannes les Alès	FRDR12022	Rivière la Droue		0	1			60 000		Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Mialet	FRDR382a	Le Gardon de Sainte Croix		PDM & PAOT 2016 (ASS801 : Diag ANC)	1		60 000			Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Mons	FRDR12022	Rivière la Droue	Célas + village	0	1			60 000		Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Monteils	FRDR12022	Rivière la Droue		0	1		30 000			Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Ners	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0	1			50 000		Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Ribaute les Tavernes	FRDR381	Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon d'Alès		0	1					NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Rousson Saut du Loup	FRDR11390	Rivière l'Avène		PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)	1	100 000			NC 2018 Natio + Locale NC 2017 UE + Locale	Oui (SDA + NC)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Saint Césaire de Gauzignan	FRDR12022	Rivière la Droue		0	1					NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Saint-Etienne-de-l'Olm	FRDR12022	Rivière la Droue		0	1		30 000		NC 2018 Natio + Locale	Oui (SDA + NC)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Saint-Hippolyte-de-Caton	FRDR12022	Rivière la Droue		0	1		30 000			Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Saint-Jean-du-Gard	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus	yc Falguières: Courriel AA juin 2018 : le Diag de Saint Jean du Gard était inscrit dans la seconde phase du CR: le service assainissement collectif d'Alès Agglomération a avancé sa réalisation sur demande de la DDTM (dernier diagnostic en 2006).	0	1				NC 2018 Locale NC 2017 Locale	NON (fait)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Saint-Jean-du-Gard	FRDR382a	Le Gardon de Sainte Croix	Priorités SDA	PDM & PAOT 2016 (ASS801 : Diag ANC)			100 000		NC 2018 Locale NC 2017 Locale	Oui (NC)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Saint-Jean-du-Gard - Falguières	FRDR382a	Le Gardon de Sainte Croix	Intégré au SDA communal	PDM & PAOT 2016 (ASS801 : Diag ANC)	1					NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Saint-Julien-les-Rosiers	FRDR380b	Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous		0						Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Saint-Just-et-Vaquières - Maruéjols	FRDR12022	Rivière la Droue		0	1					NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Saint-Maurice-de-Cazeville	FRDR12022	Rivière la Droue		0	1					NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Saint-Privat-des-Vieux	FRDR11390	Rivière l'Avène		PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)	1				NC 2018 Natio + Locale NC 2017 UE + Locale	NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille	FRDR10277	Ruisseau l'Amous		0				40 000		OUI (sda)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Salindres	FRDR11390	Rivière l'Avène		PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)	1				NC 2018 Natio + Locale NC 2017 UE + Locale	NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Soustelle - Clédette	FRDR10791	Rivière le Galeizon		0	1			20 000		Oui (DDTM)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Soustelle - Solier	FRDR10791	Rivière le Galeizon		0	1			20 000		Oui (DDTM)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	STEU-I de Saint-Hilaire	FRDR380b	Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous		0	1				NC 2018 Natio + Locale + TS + TP NC 2017 UE + Locale	NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Thoiras - Chataigneraie	FRDR12042	Rivière la Salindrenque		0	1	15 000				Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Thoiras - Village	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus		0	1		20 000			Oui (SDA +ZRR)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Tornac - Madeleine	FRDR381	Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon d'Alès		0	1		40 000			Oui (SDA +ZRR)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Alès Agglo	Vézénobres	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic	Réalisation du diagnostic du réseau d'assainissement collectif	0	1				NC 2018 Locale NC 2017 Locale	NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Causse Aigoual Cévennes	Lasalle	FRDR12042	Rivière la Salindrenque	Diagnostics et études sur les réseaux (à préciser)	0	1					NON (en cours)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Causse Aigoual Cévennes	Saint André de Valborgne	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus		0	2		50 000		NC 2018 Locale	Oui (SDA + ZRR)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Aigaliers	FRDR10792	Rivière le Bourdic		0	1					Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Arpailargues-et-Aureillac	FRDR10224	Alizon et Seynes		0						Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Aubussargues	FRDR10792	Rivière le Bourdic		0						Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Blauzac - hameau de Malaigue	FRDR10224	Alizon et Seynes		0						Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Bourdic	FRDR10792	Rivière le Bourdic		0	1				NC 2018 Locale	Non (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Collorgues	FRDR10792	Rivière le Bourdic	SIVOM de Collorgues	0	1		40 000			OUI (ZRR)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Flaux	FRDR10224	Alizon et Seynes		0					NC 2018 Locale NC 2016 Locale	Attente retour Mairie
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Foissac	FRDR10792	Rivière le Bourdic		0	1		40 000			OUI (ZRR)

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : programmation ASSAINISSEMENT 2020-2022

Code (CR)	Intitulé (italique : ZRR)	EPCI	Commune / Système d'assainissement	Masse d'eau	Cours d'eau	Précisions actions	Document de planification & démarche réglementaire	Priorité CR	2020 (prévi)	2021 (prévi)	2022 (prévi)	Non-conformité (Source DDTM 2019-11)	Inscription CR 2020-22
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	La-Capelle-et-Masmolène	FRDR10224	Alzon et Seynes		0					NC 2018 Locale NC 2016 Locale NC 2017 Locale	Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Montaren-et-Saint-Mediers	FRDR10224	Alzon et Seynes		0	1		50 000		NC 2018 Natio + Locale + Tp	Oui (NC + ZRR)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Moussac	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0						Attente retour Mairie
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Saint-Quentin la Poterie	FRDR10224	Alzon et Seynes		0	1	30 000				OUI (ZRR)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Saint-Hyppolyte-de-Montaigu	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Saint-Maximin	FRDR10224	Alzon et Seynes		0		50 000				Oui (ZRR)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Saint-Siffret	FRDR10224	Alzon et Seynes		0					NC 2018 Natio + Locale	NON (en cours)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Saint-Victor-des-Oules	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Sanilhac-Sagriès	FRDR10224	Alzon et Seynes		0					NC 2018 Locale	Attente retour Mairie
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Serviers-et-la-Baume	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Uzes	FRDR10224	Alzon et Seynes		0		280 000			NC 2017 Locale NC 2016 ERU + Locale	OUI (SDA + NC + ZRR)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Uzes CH Mas Carreiron	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pays d'Uzès	Vallabrix	FRDR10224	Alzon et Seynes	Actualisation SDA (2007)	0			50 000			Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Piémont cévenol	Cassagnoles & Maruéjols-les-Gardons	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0	1				NC 2018 Locale NC 2017 Locale NC 2016 Locale	NON (en cours)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Piémont cévenol	Lédignan	FRDR10318	Ruisseau l'Allarenque		0						Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pont du Gard	Argilliers	FRDR10224	Alzon et Seynes		0	1	50 000				Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pont du Gard	Castillon-du-Gard	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Cf contrat d'objectif	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)	1					NON (en cours)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pont du Gard	Comps	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône		PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)						NON (en cours)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pont du Gard	Domazan	FRDR10301	Ruisseau le Briançon	Etude diagnostic et schéma d'assainissement	0	1					NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pont du Gard	Fournès	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône		PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)					NC 2018 Locale NC 2016 Locale	NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pont du Gard	Meynes	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône		PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)						Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pont du Gard	Montfrin	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Réactualisation du diagnostic de réseaux	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)	1					NON (en cours)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pont du Gard	Pouzilhac	FRDR10224	Alzon et Seynes		0					NC 2018 Natio + Locale	NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pont du Gard	Théziers	FRDR10301	Ruisseau le Briançon		0						Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pont du Gard	Vers-Pont-du-Gard	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône		PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)	1				NC 2018 Natio + Locale NC 2017 Locale	Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Cévennes au Mont Lozère	Bassurels- Les Salidès	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus	Diagnostic du système et préconisations de travaux et de gestion	0			10 000			Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Cévennes au Mont Lozère	Moissac-Vallée-Française	FRDR382a	Le Gardon de Sainte Croix		PDM & PAOT 2016 (ASS801 : Diag ANC)			15 000			Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Cévennes au Mont Lozère	Saint-André-de-Lancize	FRDR380a	Le Gardon d'Alès à l'amont des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	Diagnostic du système et préconisations de travaux et de gestion	PDM & PAOT 2016 (ASS201+302 pour EP RN106 + Saint-Privat-de-Vallongue)			15 000			Oui (ZRR)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Cévennes au Mont Lozère	Saint-Privat-de-Vallongue	FRDR380a	Le Gardon d'Alès à l'amont des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	Diagnostic du système et préconisations de travaux et de gestion	PDM & PAOT 2016 (ASS201+302 pour EP RN106 + Saint-Privat-de-Vallongue)		20 000				Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Cévennes au Mont Lozère	Saint-Etienne-Vallée-Française - Village	FRDR10448	Le Gardon de Saint-Germain	Révision du SDA	0		30 000				Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Cévennes au Mont Lozère	Saint-Etienne-Vallée-Française - Centre de vacances (VVF)	FRDR382a	Le Gardon de Sainte Croix	Diagnostic du système et préconisations de travaux et de gestion	PDM & PAOT 2016 (ASS801 : Diag ANC)	1		10 000			Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Cévennes au Mont Lozère	Saint-Germain-de-Calberte - Serre de la can	FRDR10448	Le Gardon de Saint-Germain	Diagnostic du système et préconisations de travaux et de gestion	0	1					NON (fait)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Cévennes au Mont Lozère	Saint-Martin-de-Lansuscle	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus	Diagnostic du système et préconisations de travaux et de gestion	0			10 000			Oui (SDA & ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Dions	FRDR10792	Rivière le Bourdic	Travaux réseaux suite SDA	0			89 000			Oui (DDTM)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Nîmes Métropole	Dions	FRDR10792	Rivière le Bourdic	Diagnostics et études sur les réseaux (à préciser)	0	1	100 000			NC 2017 Locale NC 2016 Locale	Oui (SDA)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Nîmes Métropole	Domessargues	FRDR11699	Ruisseau de l'Auriol	Diagnostic ECP	0	1					Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Nîmes Métropole	Sernhac	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Diag	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)		100 000				Oui (SDA)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Sernhac	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône		PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)			89 000			Oui (DDTM)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Nîmes Métropole	Saint-Anastasia	FRDR10792	Rivière le Bourdic	Diag	0		100 000				Oui (SDA)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Saint-Anastasia	FRDR10792	Rivière le Bourdic	Travaux réseaux suite SDA	0			89 000			Oui (DDTM)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Poullx	FRDR378	Le Gard du Bourdic à Collias	Travaux réseaux	0		89 000				Oui (DDTM)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	La Calmette	FRDR10792	Rivière le Bourdic	Travaux réseaux suite SDA	0			89 000			Oui (DDTM)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Nîmes Métropole	La Calmette	FRDR10792	Rivière le Bourdic	Diagnostics et études sur les réseaux (à préciser)	0	1	100 000				Oui (SDA)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Grand Combe - Les Salles	FRDR380b	Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	Premières urgences après SDA + unitaire passé en séparatif (Impostaire)	0	1	370 000	200 000	1 730 000	NC 2018 Natio + Locale + TS + TP NC 2017 UE + Locale	Oui (DERU)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Rousson Saut du Loup	FRDR11390	Rivière l'Avène		PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)					NC 2018 Natio + Locale NC 2017 UE + Locale	NON
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Saint-Christol-lez-Ales	FRDR10794	Ruisseau de Carriol	Actions sur regards, boîtes de branchement et à la réhabilitation de collecteurs de priorité 1 (dossiers de demande d'aides financières déposés en mai et septembre 2019).	0	1	2 550 000			NC 2018 Natio + Locale + TP Conforme 2017	Oui (NC)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Saint-Privat-des-Vieux	FRDR11390	Rivière l'Avène		PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)	1				NC 2018 Natio + Locale NC 2017 UE + Locale	NON (fait)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Collias	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Transfert vers nouvelle STEU; Pose d'un réseau de transport et de rejet des eaux usées (intitulé suivi STEP PAOT Agence: Création d'une nouvelle STEU à Collias en vue de déplacer le point de rejet et supprimer l'impact sur le Gardon)	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)	1				NC 2017 Locale	NON (fait)

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : programmation ASSAINISSEMENT 2020-2022

Code (CR)	Intitulé (italique : ZRR)	EPCI	Commune / Système d'assainissement	Masse d'eau	Cours d'eau	Précisions actions	Document de planification & démarche réglementaire	Priorité CR	2020 (prévi)	2021 (prévi)	2022 (prévi)	Non-conformité (Source DDTM 2019-11)	Inscription CR 2020-22
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Boucoiran	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0		374 000				OUI (DDTM)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Cendras l'Abbaye	FRDR380b	Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	Priorités du SDA en cours	0	1	100 000			NC 2018 Locale NC 2017 UE + Locale	OUI (NC)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Hameau de la Tour	FRDR380b	Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	Hypothèse de connexion sur STEUI Habitarelle	0	1	175 000				OUI (DERU)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Laval-Pradel Pradel	FRDR11390	Rivière l'Avène	Reprise réseaux EU	PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)		405 000			NC 2018 Locale	OUI (NC)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Lézan	FRDR381	Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon d'Alès		0	1					Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Massanes	FRDR10318	Ruisseau l'Allarenque		0				50 000	NC 2018 Natio + Locale	OUI (NC)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Ribaute les Tavernes	FRDR381	Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon d'Alès		0	1	150 000				OUI (DDTM)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Rousson Pont d'Avène	FRDR11390	Rivière l'Avène		PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)						Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Salindres	FRDR11390	Rivière l'Avène	Priorités du SDA en cours	PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)	1		350 000		NC 2018 Natio + Locale NC 2017 UE + Locale	OUI (NC)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	STEU-I de Saint-Hilaire	FRDR380b	Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	travaux sur les quartiers du Grabieux (1,3 M€), de Rochebelle (2,051 M€) et de Gaston Ribot (1,6 M€) à Alès, ainsi que sur le chemin du stade (405 k€) à Saint Hilaire de Brethmas (dossiers de demande d'aides financières déposés en mai et septembre 2019). puis superurgences SDA (100 k€)	0	1	5 323 000		100 000	NC 2018 TS + TP NC 2017 UE + Locale	OUI (NC)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Causse Aigoual Cévennes	Estréchure	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus	Reprise du réseau de collecte suivant les préconisations du SDA (P1 et P2) et réseau de refoulement vers le site de la nouvelle STEU	0	1				NC 2018 Natio + Locale NC 2017 Locale NC 2016 Locale	Non (en cours)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Causse Aigoual Cévennes	Saint André de Valborgne	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus	Amélioration du rejet - Unité de désinfection	0		70 000			NC 2018 Locale	OUI (NC + ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Causse Aigoual Cévennes	Saumane	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus	Création de réseau sur la partie aval (Ardailier, Château de l'Hom, Pradelle)	0	1	300 000			NC 2018 Locale	Non éligible
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Arpaillargues-et-Aureillac	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Aubussargues	FRDR10792	Rivière le Bourdic		0						Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Belvezet	FRDR10224	Alzon et Seynes		0	1	88 526			NC 2018 Locale	OUI (NC + ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Blauzac - hameau de Malaigue	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Flaux	FRDR10224	Alzon et Seynes		0					NC 2018 Locale NC 2016 Locale	Attente retour Mairie
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Foissac	FRDR10792	Rivière le Bourdic		0						Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	La-Capelle-et-Masmolene	FRDR10224	Alzon et Seynes	Réhab réseau d'assainissement	0	1				NC 2018 Locale NC 2016 Locale NC 2017 Locale	NON (fait)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Montaren-et-Saint-Mediers	FRDR10224	Alzon et Seynes		0	1	50 000			NC 2018 Natio + Locale + Tp	OUI (NC + ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Moussac	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic	Restructuration réseau- Avenue de la république, RD 186	0	1					NON (fait)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Saint-Hypolyte-de-Montaigu	FRDR10224	Alzon et Seynes	Priorités SDA	0		45 000				OUI (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Saint-Maximin	FRDR10224	Alzon et Seynes		0				150 000		OUI (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Saint-Siffret	FRDR10224	Alzon et Seynes		0				150 000	NC 2018 Natio + Locale	OUI (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Saint-Victor-des-Oules	FRDR10224	Alzon et Seynes	Priorités 1 et 2 du SDA	0			161 000	65 000		OUI (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Sanilhac-Sagries	FRDR10224	Alzon et Seynes		0					NC 2018 Locale	Attente retour Mairie
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Serviers-et-la-Baume	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Attente retour Mairie
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Uzes CH Mas Carreiron	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Vallabrix	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Piémont cévenol	Cassagnoles & Maruéjols-les-Gardons	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic	Réhabilitation STEU	0		90 000				OUI (NC + ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Piémont cévenol	Lédignan	FRDR10318	Ruisseau l'Allarenque	Priorités du SDA - Montant calé sur autofinancement	0			200 000	200 000		OUI (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Argilliers	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						NON
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Castillon-du-Gard	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Réfections réseaux suite SDA. Montant totalement estimatif en l'absence de retour du BE.	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)	1		100 000			OUI (Pdm-PAOT 2016)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Pouzilhac	FRDR10224	Alzon et Seynes	Transfert STEU	0	1			358 275	NC 2018 Natio + Locale	OUI (Pdm 2022)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Remoullins	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Travaux réhab Res. EU : - entre la maison des associations et la rue de Baudran à Remoullins : 400 00 € HT (incluant les frais de DUP et d'acquisitions foncières) - Rue de Fournes à Remoullins : 170 000 € HT (y compris AEP) - Lavoir à Saint Bonnet du Gard : 630 00 € HT (yc AEP) => 700 k€HT	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)	1	700 000				OUI (Pdm-PAOT 2016)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Remoullins	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Transfert STEU	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)	1	377 518			NC 2018 Locale NC 2017 Locale	OUI (PDM-PAOT 2016) --> vérifier si déjà financé
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Vers-Pont-du-Gard	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Connexion STEU-I Remoullins	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoullins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)	1	2 200 000			NC 2018 Natio + Locale NC 2017 Locale	OUI (PDM-PAOT 2016) --> vérifier si déjà financé
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Cévennes au Mont Lozère	Saint-Michel-de-Dèze	FRDR380a	Le Gardon d'Alès à l'amont des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	Création de réseaux dans le centre bourg en vue d'un traitement AC	PDM & PAOT 2016 (ASS201+302 pour EP RN106 + Saint-Privat-de-Vallonque)			370 000			OUI (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Cévennes au Mont Lozère	Sainte-Croix-Vallée-Française - Bourg	FRDR10448	Le Gardon de Saint-Germain	Réhabilitation des réseaux (P1 SDA) + Extensions + Drains STEU Mialet	0	1	380 000				OUI (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Cévennes au Mont Lozère	Saint-Privat-de-Vallonque	FRDR380a	Le Gardon d'Alès à l'amont des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	Mise en séparatif de réseaux suite SDA	PDM & PAOT 2016 (ASS201+302 pour EP RN106 + Saint-Privat-de-Vallonque)				200 000		OUI (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Cévennes au Mont Lozère	Saint-Etienne-Vallée-Française - Centre de vacances (VVF)	FRDR10448	Le Gardon de Saint-Germain	Réhabilitation des réseaux suite au diag (travaux STEU après)	0	1			30 000		OUI (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Cévennes au Mont Lozère	Saint-Germain-de-Calberte - Serre de la can	FRDR10448	Le Gardon de Saint-Germain	Réhabilitation des réseaux suite AVP	0	1	54 500				OUI (ZRR)
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Nîmes Métropole	Saint-Chaptes	FRDR10792	Rivière le Bourdic	SDA	0					NC 2018 Natio + Locale	Non (en cours)

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : programmation ASSAINISSEMENT 2020-2022

Code (CR)	Intitulé (italique : ZRR)	EPCI	Commune / Système d'assainissement	Masse d'eau	Cours d'eau	Précisions actions	Document de planification & démarche réglementaire	Priorité CR	2020 (prévi)	2021 (prévi)	2022 (prévi)	Non-conformité (Source DDTM 2019-11)	Inscription CR 2020-22
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Saint-Chaptes	FRDR10792	Rivière le Bourdic	Travaux suite SDA ?	0			80 000		NC 2018 Natio + Locale	Oui (NC)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	STEU Interco – Gardonnenque	FRDR10792	Rivière le Bourdic	Réseau de transfert depuis la STEU de Ste Anastasie	0	1		485 000			Oui (DDTM)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	STEU Interco Haute Braune	FRDR11122	Ruisseau de Braune	Réseau de transfert vers nouvelle STEU	PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)	1			600 000		Oui (Pdm 2022)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Bagard	FRDR10794	Ruisseau de Carriol		0	1					Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Boisset Gaujac	FRDR381	Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon d'Alès		0	1		150 000		NC 2018 Natio + Locale NC 2017 Locale	Oui (NC)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Brignon	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0	2					Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Deaux	FRDR12022	Rivière la Droude		0	2				NC 2018 Locale	Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Martignargues	FRDR12022	Rivière la Droude		0	2			50 000	NC 2018 Natio + Locale	Oui (NC)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Ners	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0	2					Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Saint Cézaire de Gauzignan	FRDR12022	Rivière la Droude		0	2		50 000			OUI (DDTM)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Saint-Just-et-Vaquières – 4 systèmes	FRDR12022	Rivière la Droude		0	2		50 000			OUI (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Saint-Maurice-de-Cazeville	FRDR12022	Rivière la Droude		0	2			100 000		OUI (DDTM)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	STEU-I Saint-Hilaire Saint Julien les Rosiers	FRDR380b	Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	Priorités SDA	0	2				NC 2018 Natio + Locale + TS + TP NC 2017 UE + Locale	Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Alès Agglo	Vézénobres	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0	2		200 000		NC 2018 Locale NC 2017 Locale	Oui (NC)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Causse Aigoual Cévennes	Saint André de Valborgne	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus	A déterminer	0					NC 2018 Locale	Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Causse Aigoual Cévennes	Saumane	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus	Raccordement du quartier amont (Gorges Capou) actuellement en ANC mais non satisfaisant (proximité cours d'eau et absence de sols).	0	2				NC 2018 Locale	Non éligible
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Bourdic	FRDR10792	Rivière le Bourdic		0	2			50 000	NC 2018 Locale	Oui (NC + ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Saint Dézéry	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0	2	201 759				OUI (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Piémont cévenol	Cardet	FRDR381	Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon d'Alès	Priorités SDA	0	2					Non (Fait)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Piémont cévenol	Cassagnoles & Maruéjols-les-Gardons	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic	Travaux post SDA	0	2		200 000		NC 2018 Locale NC 2017 Locale NC 2016 Locale	OUI (NC + ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Comps	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Travaux issus du diagnostic réseaux	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)						NON
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Domazan	FRDR10301	Ruisseau le Briançon	Agence : Réhabilitation du réseau d'assainissement chemin de la Grand Font - RD 108 et 235	0	2					NON
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Domazan	FRDR10301	Ruisseau le Briançon	Réhabilitation du réseau d'assainissement	0						NON
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Estézargues	FRDR10301	Ruisseau le Briançon		0			560 000		NC 2018 Locale	Oui (NC)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Fournès	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Travaux issus du diagnostic réseaux	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)					NC 2018 Locale NC 2016 Locale	Attente retour Mairie
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Meynes	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Travaux issus du diagnostic réseaux	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)						Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Montfrin	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Travaux issus du diagnostic réseaux	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)	2					Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Saint Hilaire d'Ozilhan	FRDR11487	Ruisseau la Valliguière		0	2				NC 2018 Locale	Attente retour Mairie
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Thézières	FRDR10301	Ruisseau le Briançon		0	2					Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pont du Gard	Valliguières	FRDR11487	Ruisseau la Valliguière		0	2		332 600		NC 2018 Natio + Locale	Oui (NC)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Cévennes au Mont Lozère	Barre-des-Cévennes	FRDR382a	Le Gardon de Sainte-Croix	Réhabilitation de réseaux — est de la commune	PDM & PAOT 2016 (ASS801 – Diag-ANC)	2					Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Cévennes au Mont Lozère	Le-Collet-de-Dèze	FRDR380a	Le Gardon d'Alès à l'amont des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	Réhabilitation de réseaux quartier de l'Eglise et de la rampe (sept 2019, suivi CD 48)	PDM & PAOT 2016 (ASS201+302 pour EP RN106 + Saint-Privat-de-Vallongue)	2	120 000				Oui (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Domessargues	FRDR11699	Ruisseau de l'Auriol	Priorités 1 du SDA (prévu 2017)	0	2					Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Fons Outre Gardon	FRDR11122	Ruisseau de Braune	Priorités 1 du SDA de la Haute Braune (2016)	PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)	2					Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Gajan	FRDR11122	Ruisseau de Braune	Priorités 1 du SDA de la Haute Braune (2016)	PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)	2				Surcharge orga en 2016 + 2017 (NC ???)	Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	La-Rouvière	FRDR11122	Ruisseau de Braune		PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)		89 000				Oui (DDTM)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Montignargues	FRDR11122	Ruisseau de Braune		PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)		89 000				Oui (DDTM)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Saint Bauzély	FRDR11122	Ruisseau de Braune	Priorités 1 du SDA de la Haute Braune (2016)	PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)	2					Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	Nîmes Métropole	Saint-Genies-de-Malgoires	FRDR11122	Ruisseau de Braune		PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)		100 000				Oui (SDA)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Saint-Genies-de-Malgoires	FRDR11122	Ruisseau de Braune		PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)			89 000			Oui (DDTM)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Saint-Mamert	FRDR11122	Ruisseau de Braune		PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)	2					Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Sauzet	FRDR11699	Ruisseau de l'Auriol		0						NON (fait)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Pays de Sommières	Parignargues	FRDR11122	Ruisseau de Braune		PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)						NON

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : programmation ASSAINISSEMENT 2020-2022

Code (CR)	Intitulé (italique : ZRR)	EPCI	Commune / Système d'assainissement	Masse d'eau	Cours d'eau	Précisions actions	Document de planification & démarche réglementaire	Priorité CR	2020 (prévi)	2021 (prévi)	2022 (prévi)	Non-conformité (Source DDTM 2019-11)	Inscription CR 2020-22
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Grand Combe - Les Salles	FRDR380b	Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	Déphosphatation	0	1	250 000			NC 2018 Natio + Locale + TS + TP NC 2017 UE + Locale	Oui (NC + DERU)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Rousson Saut du Loup	FRDR11390	Rivière l'Avène		PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)					NC 2018 Natio + Locale	NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Saint-Privat-des-Vieux	FRDR11390	Rivière l'Avène		PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)			950 000		NC 2018 Natio + Locale NC 2017 UE + Locale	Oui (NC + DERU)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pont du Gard	Collias	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Construction d'une station d'épuration de 1 800 EH	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)	1				NC 2017 Locale	NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pont du Gard	STEU-I de Remoulins	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône		PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)	1	4 022 482			NC 2018 Locale NC 2017 Locale	OUI (PDM-PAOT 2016) --> vérifier si déjà financé
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Anduze	FRDR381	Le Gard du Gardon de Saint Jean au Gardon d'Alès	Remise en état	0	1					NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Boucoiran	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0						NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Brignon	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0						NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Cendras l'Abbaye	FRDR380b	Le Gardon d'Alès à l'aval des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	Amélioration dispositif infiltration estivale	0		30 000			NC 2018 Natio + Locale NC 2017 UE + Locale	OUI (NC)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Laval-Pradel Pradel	FRDR11390	Rivière l'Avène		PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)					NC 2018 Locale	NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Massanes	FRDR10318	Ruisseau l'Allarenque		0					NC 2018 Natio + Locale	NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Ners	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0						NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Rousson Pont d'Avène	FRDR11390	Rivière l'Avène		PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)					NC 2018 Natio + Locale	NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Saint-Christol-lez-Ales	FRDR10794	Ruisseau de Carriol		0	1		500 000		NC 2018 Natio + Locale + TP Conforme 2017	Oui (NC)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Saint-Jean-du-Gard	FRDR382a	Le Gardon de Sainte Croix	Équipement tertiaire	PDM & PAOT 2016 (ASS801 - Diag ANC)	1				NC 2018 Locale NC 2017 Locale	NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Vézénobres	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic	Reprise STEU actuelle	0						NON éligible
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Saint-Just-et-Vaquières – 4 systèmes	FRDR12022	Rivière la Droude	Création	0	1		300 000	800 000		Oui (ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Salindres	FRDR11390	Rivière l'Avène		PDM&PAOT 2016 (ASS201 pour Saint-Privat-des-Vieux)	1				NC 2018 Natio + Locale	NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Thoiras - Campsoreille	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus	Création d'une STEU pour régner une situation complexe (assainissement hameau + indus)	0						NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Thoiras - Chataigneraie	FRDR12042	Rivière la Salindrenque		0				100 000		Oui (ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Thoiras - Village	FRDR12042	Rivière la Salindrenque		0			100 000			Oui (ZRR)
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	Causse Aigoual Cévennes	Estréchure	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus	Réseau de transfert vers STEU Saumane	0	1		610 000		NC 2018 Natio + Locale NC 2017 Locale NC 2016 Locale	Oui (ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Causse Aigoual Cévennes	Saumane	FRDR382b	Le Gard de sa source au Gardon de Saint Jean inclus	Création d'une STEU pour le secteur aval de la Commune (Ardailier, Château de l'Hom, Pradelle). Capacité non étudiée avec précision en raison des incertitudes concernant le Château de l'Hom (reprise de camping ou reconversion).	0	1				NC 2018 Locale	Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Arpailargues-et-Aureillac	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Aubussargues	FRDR10792	Rivière le Bourdic		0						Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Belvezet	FRDR10224	Alzon et Seynes		0	1			700 000	NC 2018 Locale	OUI (NC + ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Blauzac - hameau de Malaigue	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Bourdic	FRDR10792	Rivière le Bourdic		0					NC 2018 Locale	Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Fiaux	FRDR10224	Alzon et Seynes	Remplacement pouzzolane lit bactérien	0			16 553		NC 2018 Locale NC 2016 Locale	OUI (ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	La-Capelle-et-Masmolene	FRDR10224	Alzon et Seynes	Réhab STEU	0	1				NC 2018 Locale NC 2016 Locale NC 2017 Locale	NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	La-Capelle-et-Masmolene	FRDR10224	Alzon et Seynes	Nouvelle STEU	0			725 750		NC 2018 Locale NC 2016 Locale NC 2017 Locale	Oui (NC + ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Montaren-et-Saint-Mediers	FRDR10224	Alzon et Seynes		0					NC 2018 Natio + Locale + Tp	Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Moussac	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0						Attente retour Mairie
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Saint-Hyppolyte-de-Montaigu	FRDR10224	Alzon et Seynes	Création d'une file boue fonctionnelle	0			80 000			Oui (ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Saint-Maximin	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Saint-Quentin-la-Poterie	FRDR10224	Alzon et Seynes		0				100 000		OUI (ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Saint-Siffret	FRDR10224	Alzon et Seynes		0					NC 2018 Natio + Locale	Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Saint-Victor-des-Oules	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Sanilhac-Sagries	FRDR10224	Alzon et Seynes		0					NC 2018 Locale	Attente retour Mairie
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Serviers-et-la-Baume	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Attente retour Mairie
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (yc réseaux de transfert)	CC du Pays d'Uzès	Uzes	FRDR10224	Alzon et Seynes		0				300 000	NC 2017 Locale NC 2016 ERU + Locale	Oui (NC + ZRR)

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : programmation ASSAINISSEMENT 2020-2022

Code (CR)	Intitulé (italique : ZRR)	EPCI	Commune / Système d'assainissement	Masse d'eau	Cours d'eau	Précisions actions	Document de planification & démarche réglementaire	Priorité CR	2020 (prévi)	2021 (prévi)	2022 (prévi)	Non-conformité (Source DDTM 2019-11)	Inscription CR 2020-22
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Uzes CH Mas Carreiron	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès	Vallabrix	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						Non
B-III-1	Etudes, diagnostics et schémas directeurs	CC du Pont du Gard	Comps	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône		PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)		47 700				Oui (SDA)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Piémont cévenol	Lédignan	FRDR10318	Ruisseau l'Allarenque	Non identifié	0						Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pont du Gard	Argilliers	FRDR10224	Alzon et Seynes		0						NON
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pont du Gard	Pouzilhac	FRDR10224	Alzon et Seynes		0	1			783 725	NC 2018 Natio + Locale	Oui (Pdm 2022)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Cévennes au Mont Lozère	Sainte-Croix-Vallée-Française - Pont Ravager principal	FRDR10448	Le Gardon de Saint-Germain	Création d'un filtre planté de roseaux (P2 SDA) + Réseaux	0	1			218 000		Oui (ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Cévennes au Mont Lozère	Saint-Privat-de-Vallongue	FRDR380a	Le Gardon d'Alès à l'amont des barrages de Ste Cécile d'Andorge et des Cambous	Travaux de réhabilitation suite SDA	PDM & PAOT 2016 (ASS201+302 pour EP RN106 + Saint-Privat-de-Vallongue)				300 000		Oui (ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Cévennes au Mont Lozère	Saint-Germain-de-Calberte - Serre de la can	FRDR10448	Le Gardon de Saint-Germain	Renouvellement STEU (dimensionnement non défini)	0	1	290 000				Oui (ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Nîmes Métropole	Domessargues	FRDR11699	Ruisseau de l'Auriol		0						Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Nîmes Métropole	Sauzet	FRDR11699	Ruisseau de l'Auriol		0						Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Nîmes Métropole	STEU Interco – Gardonnenque	FRDR10792	Rivière le Bourdic	Construction 2 ^{ème} tranche	0	1		1 320 000			Oui (Pdm 2022)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Nîmes Métropole	STEU Interco – Gardonnenque	FRDR10792	Rivière le Bourdic	+ Equipement tertiaire	0	1					Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Nîmes Métropole	STEU Interco – Gardonnenque	FRDR10792	Rivière le Bourdic	+ déconstruction STEU Ste Anastasie	0	1					Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Nîmes Métropole	STEU Interco Haute Braune	FRDR11122	Ruisseau de Braune	Nouvelle STEU hors zone inondable et nouvelle capacité (8500 EH pollution)	PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)	1			4 000 000		Oui (Pdm 2022)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Alès Agglo	Bagard	FRDR10794	Ruisseau de Carriol		0	1					NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Garrigues SE	FRDR10792	Rivière le Bourdic	Construction d'une nouvelle STEP 800 EH	0	2	890 107				OUI (ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pays d'Uzès - SIVOM de Collorgues	Saint Dézéry	FRDR379	Le Gard du Gardon d'Alès au Bourdic		0	2			800 000		OUI (ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pont du Gard	Comps	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Travaux issus du diagnostic réseaux	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)						NON
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pont du Gard	Domazan	FRDR10301	Ruisseau le Briançon		0						NON
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pont du Gard	Estézargues	FRDR10301	Ruisseau le Briançon	Agence : SUR- Création d'une STEP de 700 EH	0	2				NC 2018 Locale	NON (fait)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pont du Gard	Meynes	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Travaux issus du diagnostic réseaux	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)						NON
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pont du Gard	Montfrin	FRDR377	Le Gard de Collias à la confluence avec le Rhône	Travaux issus du diagnostic réseaux	PDM & PAOT 2016 (ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard)						NON
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	CC du Pont du Gard	Thézières	FRDR10301	Ruisseau le Briançon		0						NON
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Cévennes au Mont Lozère	Sainte-Croix-Vallée-Française - Bourg	FRDR10448	Le Gardon de Saint-Germain	Renouvellement STEU Sainte-Croix (P1 SDA)	0			360 000			Oui (ZRR)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Nîmes Métropole	La-Rouvière	FRDR11122	Ruisseau de Braune		PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)						Non
B-III-2	Travaux d'amélioration des réseaux d'assainissement (y compris réseaux de transfert)	Nîmes Métropole	Montagnac	FRDR11122	Ruisseau de Braune		PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)		89 000				Oui (DDTM)
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Nîmes Métropole	Saint-Genies-de-Malgoires	FRDR11122	Ruisseau de Braune		PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)					Surcharge orga et hydro en 2016 + 2017 (NC ???)	Non
B-III-3	Mise aux normes, réhabilitation, amélioration et construction de STEU	Pays de Sommières	Parignargues	FRDR11122	Ruisseau de Braune		PDM&PAOT 2016 (ASS601 pour Dions-La Calmette)						NON

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : tableau E4 - programmation 2020-2022 et aides envisageables (sous conditions / partenaires financiers)

Maître d'ouvrage	Volet	Libellé détaillé de l'opération	PDM 2016-2021	chgt clim oui_non	Année d'engagement ordre de service	Montant de l'opération	Assiette Agence de l'opération	Taux d'aide de l'agence aide classiques	Taux CD 30	Taux Région Occitanie	Montant aide totale de l'Agence aide classiques_bonuses	Sub CD 30	Priorité opérationnelle	LP	Non-conformité	Proposition contrat AERMC	ZZR selon la définition (O/N)	Remarques	Gain environnemental
EPTB Gardons	A	Etude d'un système aquifère - Secteur de l'Uzège (Urgonien, Molasses et Crétaçé)	pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 des ME DR377 et 379	non	2020	360 000 €	360 000 €	70%	0%	10%	252 000 €		1	31		O	N		
EPTB Gardons	A	Etude d'un système aquifère -(Alluvions)	pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 de la ME DG322 et DR377 et 379	non	2020	180 000 €	180 000 €	70%	0%	10%	126 000 €		1	31		O	N		
EPTB Gardons	A	Etude d'un système aquifère - secteur Galeizon-Gardon d'Anduze	pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 des ME DR10791 et 12042	non	2020	240 000 €	240 000 €	70%	0%	10%	168 000 €		1	31		O	N		
EPTB Gardons	A	Etude d'un système aquifère - secteur Grabieux-Avène-Auzonnet	pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 des ME DR380b et 381	non	2020	200 000 €	200 000 €	70%	0%	10%	140 000 €		1	31		O	N		
EPTB Gardons	A	Etude d'un système aquifère - Calcaire du Ludien	pré requis aux mesures RES0201, 202 et 303 de la ME DR377 et 379	non	2021	100 000 €	100 000 €	70%	0%	10%	70 000 €		1	31		O	N		
EPTB Gardons	A	Installation/optimisation de stations hydrométriques stratégiques (Collias, Ners...) et maintien d'une station sur la Lozère	/	non	2020	24 000 €	24 000 €	70%	0%	20%	16 800 €		3	31		O	N		
EPTB Gardons	A	Installation/optimisation de stations hydrométriques stratégiques (Collias, Ners...) et maintien d'une station sur la Lozère	/	non	2021	24 000 €	24 000 €	70%	0%	20%	16 800 €		3	21		O	N		
EPTB Gardons	A	Installation/optimisation de stations hydrométriques stratégiques (Collias, Ners...) et maintien d'une station sur la Lozère	/	non	2022	240 000 €	240 000 €	70%	0%	20%	168 000 €		3	21		O	N		
EPTB Gardons	A	Maintien d'un réseau de suivi pilote dans le secteur cévenol	/	non	2021	30 000 €	30 000 €	70%	0%	20%	21 000 €		2	21		O	N		
EPTB Gardons	A	Maintien d'un réseau de suivi pilote dans le secteur cévenol	/	non	2022	10 000 €	10 000 €	70%	0%	20%	7 000 €		2	21		O	N		
EPTB Gardons	A	Mise en place de station de suivi sur les têtes de bassin	/	non	2021	6 000 €	6 000 €	70%	10%	20%	4 200 €	600 €	3	21		O	N		
EPTB Gardons	A	Création d'un réseau de suivi complémentaire de l'étiage	/	non	2022	20 000 €	20 000 €	70%	10%	20%	14 000 €	2 000 €	3	21		O	N		
EPTB Gardons	A	Maintien du réseau de suivi du Karst Urgonien	/	non	2020	96 000 €	96 000 €	70%	0%	20%	67 200 €		1	21		O	N		
EPTB Gardons	A	Mise en place d'un réseau de suivi complémentaire des eaux souterraines	/	non	2021	180 000 €	180 000 €	70%	10%	20%	126 000 €	18 000 €	2	21		O	N		
Chambre d'Agriculture du Gard	A	Evaluation des besoins actuels et futurs d'eau pour l'agriculture et élaboration de programme d'économie d'eau	RES0201	non	2020	45 000 €	45 000 €	70%	0%	0%	31 500 €		1	21		O	N		
EPTB Gardons	A	Etude d'amélioration des connaissances sur les forages domestiques	/	non	2021	20 000 €	20 000 €			20%			3			N	N	Financiable AE seulement sur zone de sauvegarde	
EPTB Gardons	A	Etude d'amélioration des connaissances sur les forages domestiques	/	non	2022	20 000 €	20 000 €			20%			3			N	N	Financiable AE seulement sur zone de sauvegarde	
EPTB Gardons	A	Etude de faisabilité de la réutilisation de stockages en eau issus des activités minières	/	non	2021	120 000 €	120 000 €	70%	0%	20%	84 000 €		2	31		O	N		
EPTB Gardons	A	Mise en place d'un observatoire participatif des débits d'étiage	/	non	2020	30 000 €	30 000 €	70%	0%		21 000 €		3	23		O	N	En attente de voir la proposition 2020 afin de savoir sur quelle ligne nous pourrions le financer	
EPTB Gardons	A	Mise en place d'un observatoire participatif des débits d'étiage	/	non	2021	5 000 €	5 000 €	70%	0%		3 500 €		3	23		O	N		
EPTB Gardons	A	Mise en place d'un observatoire participatif des débits d'étiage	/	non	2022	5 000 €	5 000 €	70%	0%		3 500 €		3	23		O	N		
EPTB Gardons	A	Elaboration et mise à disposition d'une carte de sensibilisation du public sur l'état de la ressource	/	non	2021	12 000 €	12 000 €	70%	0%		8 400 €		3	23		O	N		
EPTB Gardons	A	Elaboration et mise à disposition d'une carte de sensibilisation du public sur l'état de la ressource	/	non	2022	12 000 €	12 000 €	70%	0%		8 400 €		3	23		O	N		
EPTB Gardons, CD30	A	Observatoire départemental de la ressource - Volet Gardons	/	non	2020	30 000 €	30 000 €	70%	0%		21 000 €		3	31		O	N		
EPTB Gardons, CD30	A	Observatoire départemental de la ressource - Volet Gardons	/	non	2021	20 000 €	20 000 €	70%	0%		14 000 €		3	31		O	N		
EPTB Gardons, CD30	A	Observatoire départemental de la ressource - Volet Gardons	/	non	2022	10 000 €	10 000 €	70%	0%		7 000 €		3	31		O	N		
EPTB Gardons	A	Actualisation de l'hydrologie et prise en compte des études réalisées (études karst, etc) et révision des débits-cibles	/	non	2021	150 000 €	150 000 €	70%	0%		105 000 €		1	23		O	N	Révision des débits cibles - besoin de validation de la DREAL pour le CCTP	
EPTB Gardons	A	Sensibilisation aux économies d'eau sur le Galeizon	/	non	2020	11 400 €	11 400 €	70%	0%		7 980 €		3			O	N		
EPTB Gardons	A	Sensibilisation aux économies d'eau sur le Galeizon	/	non	2021	2 160 €	2 160 €	70%	0%		1 512 €		3			N	N	NON ELIGIBLE CAR < a 10 000€	
EPTB Gardons	A	Accompagnement des collectivités et des professionnels dans les démarches de gestion équilibrée de la ressource et sensibilisation du grand public	/	non	2021	30 000 €	30 000 €	70%	0%		21 000 €		2			O	N		
CCCACTS	A	SDAEP St André de Valborgne	RES0202	non	2020	80 000 €	80 000 €	50%	30%		40 000 €	24 000 €	1	25		O	N	Commune ZRR	
Comps	A	SDAEP Comps	RES0202	non	2020	57 600 €	57 600 €	50%	30%		28 800 €	17 280 €	1	25		O	N		
Uzès	A	mise à jour du SDAEP d'Uzès	RES0202	non	2020	100 000 €	100 000 €	50%	30%		50 000 €	30 000 €	1	25		O	N	Commune ZRR	
Parignargues	A	SDAEP de Parignargues	RES0202	non	2021	100 000 €	100 000 €	50%	30%		50 000 €	30 000 €	1	25		O	N	Attention chiffre mentionné dans tableau Excel est différent de celui des fiches actions; EPTB : nous n'avons pas vu cet écart, à discuter ensemble? Ok, C'est une erreur de ma part.	
CCCACTS	A	SDAEP du SIAEP de Lasalle	RES0202	non	2021	150 000 €	150 000 €	50%	30%		75 000 €	45 000 €	1	25		O	N		
CA Alès	A	SDAEP Mayre	RES0202	non	2021	150 000 €	150 000 €	50%	30%		75 000 €	45 000 €	1	25		O	N	Montant SDAEP ? - Montant global de 450 000 € de CA Alès (répartie sur les 3 SDAEP donc 150 000€)	
CA Alès	A	SDAEP Laval-Pradel	RES0202	non	2021	150 000 €	150 000 €	50%	30%		75 000 €	45 000 €	1	25		O	N	Montant SDAEP ? - Montant global de 450 000 € de CA Alès (répartie sur les 3 SDAEP donc 150 000€)	
CA Alès	A	SDAEP St Martin de Valgalgues	RES0202	non	2021	150 000 €	150 000 €	50%	30%		75 000 €	45 000 €	1	25		O	N	Montant SDAEP ? - Montant global de 450 000 € de CA Alès (répartie sur les 3 SDAEP donc 150 000€)	
CA Alès	A	compléments au SDAEP sur le territoire du SIAEP des Gardies	RES0202	non	2021	20 000 €	20 000 €	50%	30%		10 000 €	6 000 €	1	25		O	N		
CA Alès	A	SDAEP de Lézan	RES0202	non	2022	100 000 €	100 000 €	50%	30%		50 000 €	30 000 €	1	25		O	N		
CA Alès	A	SDAEP de St Jean de Serres	RES0202	non	2022	100 000 €	100 000 €	50%	30%		50 000 €	30 000 €	1	25		O	N		
CA Alès	A	Economies d'eau (REAL)	RES0202	oui	2020	2 000 000 €		50%	30%		- €	600 000 €	1	21		O	N	Besoin de travaux venant de SDAEP (rues, gain environnemental)	pas d'info
CA Alès	A	Economies d'eau (REAL)	RES0202	oui	2021	2 000 000 €		50%	30%		- €	600 000 €	1	21		O	N	Besoin de travaux venant de SDAEP (rues, gain environnemental)	pas d'info

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : tableau E4 - programmation 2020-2022 et aides envisageables (sous conditions / partenaires financiers)

Maître d'ouvrage	Volet	Libellé détaillé de l'opération	PDM 2016-2021	chgt clim oui_non	Année d'engagement ordre de service	Montant de l'opération	Assiette Agence de l'opération	Taux d'aide de l'agence aide classique_bonuses	Taux CD 30	Taux Région Occitanie	Montant aide totale de l'Agence aide classique_bonuses	Sub CD 30	Priorité opérationnelle	LP	Non-conformité	Proposition contrat AERMC	ZZR selon la définition (O/N)	Remarques	Gain environnemental
SIAEP Domessargues	A	Projet de substitution	/	oui	2022	1 000 000 €		70%	10%	10%	- €	100 000 €	1	21		O	N	Usine de traitement_forage_etc.	
SIAEP du Frigoulois	A	Projet de substitution	/	oui	2021	2 130 000 €		70%	10%	10%	- €	213 000 €	1	21		O	N	Projet de substituer le puits des Gardies dans un premier temps puis celui de Lézan au bout de 2 années d'observation et de ne le conserver qu'en secours d'après DLE(2017). Substitution sur la base des données 2017 et 2018 = 129731 (Lézan2017) + 70 638 (SIAEP Gardies 2018) = 200 369 m3	
SIAEP du Frigoulois	A	Projet de substitution	/	oui	2022	1 927 350 €		70%	10%	10%	- €	192 735 €	1	21		O	N	Usine de traitement	
Chambre d'Agriculture du Gard	A	Appui technique et administratif aux agriculteurs pour les économies d'eau (équipements)	RES0201	non	2020	42 000 €		50%	0%		- €		1	21		O	N		
Chambre d'Agriculture du Gard	A	Appui technique et administratif aux agriculteurs pour les économies d'eau (équipements)	RES0201	non	2021	42 000 €		70%	0%		- €		1	21		O	N		
Chambre d'Agriculture du Gard	A	Appui technique et administratif aux agriculteurs pour les économies d'eau (équipements)	RES0201	non	2022	42 000 €		70%	0%		- €		1	21		O	N		
Agriculteurs/CA du Gard	A	Equipements des agriculteurs pour la réduction de leur prélèvement	RES0201	non	2020	37 000 €		70%	0%		- €		2	21		O	N		
Agriculteurs/CA du Gard	A	Equipements des agriculteurs pour la réduction de leur prélèvement	RES0201	non	2021	25 000 €		70%	0%		- €		2	21		O	N		
Agriculteurs/CA du Gard	A	Equipements des agriculteurs pour la réduction de leur prélèvement	RES0201	non	2022	25 000 €		70%	0%		- €		2	21		O	N		
EPTB Gardons/CA du Gard	A	Appui technique aux gestionnaires de béals pour les économies d'eau	RES0201/CA	non	2020	32 500 €		70%	0%		- €		1	21		O	N		
EPTB Gardons/CA du Gard	A	Appui technique aux gestionnaires de béals pour les économies d'eau	RES0201	non	2021	32 500 €		70%	0%		- €		1	21		O	N		
EPTB Gardons/CA du Gard	A	Appui technique aux gestionnaires de béals pour les économies d'eau	RES0201	non	2022	32 500 €		70%	0%		- €		1	21		O	N		
Gestionnaires de béals	A	Travaux d'économie d'eau sur les béals	RES0201	oui	2020	10 000 €		70%	10%		- €	1 000 €	3	21		O	N		
Gestionnaires de béals	A	Travaux d'économie d'eau sur les béals	RES0201	oui	2021	10 000 €		70%	10%		- €	1 000 €	3	21		O	N		
Gestionnaires de béals	A	Travaux d'économie d'eau sur les béals	RES0201	oui	2022	10 000 €		70%	10%		- €	1 000 €	3	21		O	N		
Agriculteurs	A	Réalisation de stockages individuels essentiellement en Cévennes	RES0201	non	2020	50 000 €		70%	10%		- €	5 000 €	1			O	N		
Agriculteurs	A	Réalisation de stockages individuels essentiellement en Cévennes	RES0201	non	2021	50 000 €		70%	10%		- €	5 000 €	1			O	N		
Agriculteurs	A	Réalisation de stockages individuels essentiellement en Cévennes	RES0201	non	2022	50 000 €		70%	10%		- €	5 000 €	1			O	N		
SISE du Canal de Boucoiran	A	Orientation de gestion des prélèvements sur le canal de Boucoiran	RES0201	non	2020	30 000 €		70%	0%		- €		2	21		O	N		
Entreprises	A	Travaux d'économie d'eau dans les entreprises	/	oui	2020	10 000 €		70%	0%		- €		3	21		O	N		
Entreprises	A	Travaux d'économie d'eau dans les entreprises	/	oui	2021	10 000 €		70%	0%		- €		3	21		O	N		
Entreprises	A	Travaux d'économie d'eau dans les entreprises	/	oui	2022	10 000 €		70%	0%		- €		3	21		O	N		
EPTB Gardons	B	Etude bilan de la qualité des eaux	pré requis aux mesures sur les pollutions	non	2021	50 000 €		50%	0%		- €		2	31		O	N		
EPTB Gardons	B	Etude des flux de pollution admissibles par masses d'eau	IND0901	non	2022	120 000 €		50%	0%		- €		3	31		O	N		
CA Alès	B	SDA Bagard	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2021	60 000 €		50%	30%		- €	18 000 €	1	12		O	N		
CA Alès	B	SDA Castelnau Valence	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2020	40 000 €		50%	30%			12 000 €	1	12		O	N		
CA Alès	B	SDA Cruviers-Lascours	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2022	40 000 €		50%	30%			12 000 €	1	12		O	N		
CA Alès	B	SDA Euzet les Bains	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2021	50 000 €		50%	30%			15 000 €	1	12		O	N		
CA Alès	B	SDA Générargues	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2020	70 000 €		50%	30%			21 000 €	1	12		O	N		
CA Alès	B	SDA Massanes	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2020	30 000 €		50%	30%			9 000 €	1	12	NC 2018 Natio + Locale	O	N		
CA Alès	B	SDA Massillargues Attuech	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2020	95 000 €		50%	30%			28 500 €	1	12		O	N		
CA Alès	B	SDA Méjannes-Les-Alès	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2020	60 000 €		50%	30%			18 000 €	1	12		O	N		
CA Alès	B	SDA Mialet	ASS0801 Diag ANC		2021	60 000 €		50%	30%			18 000 €	1	12		O	N		
CA Alès	B	SDA Mons	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2022	60 000 €		50%	30%			18 000 €	1	12		O	N		
CA Alès	B	SDA Monteils	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2021	30 000 €		50%	30%			9 000 €	1	12		O	N		
CA Alès	B	SDA Ners	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2022	50 000 €		50%	30%			15 000 €	1	12		O	N		
CA Alès	B	SDA Rousson-Saut-du-Loup	ASS0201 pour St Privat des Vieux		2020	100 000 €		50%	30%			30 000 €	1	12	NC 2018 Natio + Locale NC 2017 UE + Locale	O	N		
CA Alès	B	SDA Saint-Etienne-de-l'Orme	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2021	30 000 €		50%	30%			9 000 €	1	12	NC 2018 Natio + Locale	O	N		
CA Alès	B	SDA Saint-Hippolyte-de-Caton	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2021	30 000 €		50%	30%			9 000 €	1	12		O	N		
CA Alès	B	SDA Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2022	40 000 €		50%	30%			12 000 €	1	12		O	N		

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : tableau E4 - programmation 2020-2022 et aides envisageables (sous conditions / partenaires financiers)

Maître d'ouvrage	Volet	Libellé détaillé de l'opération	PDM 2016-2021	chgt clim oul_non	Année d'engagement ordre de service	Montant de l'opération	Assiette Agence de l'opération	Taux d'aide de l'agence aide classique_bonuss	Taux CD 30	Taux Région Occitanie	Montant aide totale de l'Agence aide classique_bonuss	Sub CD 30	Priorité opérationnelle	LP	Non-conformité	Proposition contrat AERMC	ZZR selon la définition (O/N)	Remarques	Gain environnemental
CA Alès	B	SDA Soustelle	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2022	40 000 €		50%	30%			12 000 €	1	12		O	N	20 000 € pour Soustelle-Ciédette, 20 000 € QUOI ?	
CA Alès	B	SDA Thoiras	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2020	35 000 €		50%	30%			10 500 €	1	12		O	N	Commune ZRR	
CA Alès	B	SDA Tornac Madeleine	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2020	40 000 €		50%	30%			12 000 €	1	12		O	N		
Parignargues	B	SDA Parignargues	ASS0601 pour Dions-La-Calmette		2021	60 000 €		50%	30%			18 000 €	1	12		O	N	SDA actuel date de 2000 ou 2004 (source commune, estim coût avec CD30)	
Saint Quentin la Poterie	B	SDA Saint Quentin la Poterie	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	30 000 €	30 000 €	50%	30%		15 000 €	9 000 €	1	12		O	N	Commune ZRR	
Saint-Maximin	B	SDA Saint-Maximin	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	50 000 €	50 000 €	50%	30%		25 000 €	15 000 €	1	12		O	N	Commune ZRR	
Uzès	B	SDA Uzès	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	280 000 €	280 000 €	50%	30%		140 000 €	84 000 €	1	12	NC 2017 Locale NC 2016 ERU + Locale	O	N	Commune ZRR	
Argilliers	B	SDA Argilliers	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	50 000 €	50 000 €	50%	30%		25 000 €	15 000 €	1	12		O	N		
Cévennes au Mont Lozère	B	SDA Saint-Privat-de-Vallongue	ASS0401 et ASS0501 pour RN106 + Saint-Privat-de-Vallongue	non	2020	20 000 €	20 000 €	50%	0%		10 000 €	- €	1	12		O	N	Commune ZRR	
CA Nîmes Métropole	B	SDA Dions	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2020	100 000 €		50%	30%			30 000 €	1	12	NC 2017 Locale NC 2016 Locale	O	N	Diagnostics et études sur les réseaux (à préciser)	
CA Nîmes Métropole	B	SDA Sernhac	ASS0401 et ASS0501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard	non	2020	100 000 €	100 000 €	50%	30%		50 000 €	30 000 €	1	12		O	N		
CA Nîmes Métropole	B	SDA Saint-Anastasia	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	100 000 €	100 000 €	50%	30%		50 000 €	30 000 €	1	12		O	N		
CA Nîmes Métropole	B	SDA La Calmette	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances		2020	100 000 €		50%	30%			30 000 €	1	12		O	N		
CA Nîmes Métropole	B	SDA Saint-Genies-de-Malgoires	ASS0601 pour Dions-La Calmette	non	2020	100 000 €	100 000 €	50%	30%		50 000 €	30 000 €	1	12		O	N		
Comps	B	SDA Comps	ASS0401 et ASS0501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard	non	2020	47 700 €	47 700 €	50%	30%		23 850 €	14 310 €	1	12		O	N		
CCCCTS	B	SDA Saint André de Valborgne	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	50 000 €	50 000 €	50%	30%		25 000 €	15 000 €	2	12	NC 2018 Locale	O	N	Commune ZRR	
Sivom de Collorgues	B	SDA de Collorgues	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	40 000 €	40 000 €	50%	30%		20 000 €	12 000 €	1	12		O	N	Commune ZRR	
Sivom de Collorgues	B	SDA de Foissac	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	40 000 €	40 000 €	50%	30%		20 000 €	12 000 €	1	12		O	N	Commune ZRR	
Sivom de Collorgues	B	SDA de Montaren et Saint Médières	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	50 000 €	50 000 €	50%	30%		25 000 €	15 000 €	1	12	NC 2018 Natio + Locale + Tp	O	N	Commune ZRR	
Cévennes au Mont Lozère	B	SDA Moissac Vallée Française	ASS0801 : Diag ANC	non	2021	15 000 €	15 000 €	50%	0%		7 500 €	- €	1	12		O	N	Commune ZRR	
Cévennes au Mont Lozère	B	Révision SDA St Etienne Vallée Française Village	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	30 000 €	30 000 €	50%	0%		15 000 €	- €	1	12		O	N	Commune ZRR	
Cévennes au Mont Lozère	B	Révision SDA St Etienne Vallée Française Centre de Vacances	ASS0801 : Diag ANC (ME382a)	non	2021	10 000 €	10 000 €	50%	0%		5 000 €	- €	1	12		O	N	Commune ZRR	
CC Pays d'Uzès	B	SDA de Vallabrix	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	50 000 €	50 000 €	50%	30%		25 000 €	15 000 €	1	12		O	N	SDA date de 2007 - Commune ZRR	
Cévennes au Mont Lozère	B	SDA de Bassurels- Les Salidès	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	10 000 €	10 000 €	50%	0%		5 000 €	- €	1	12		O	N	Commune ZRR	
Cévennes au Mont Lozère	B	SDA de Saint-André-de-Lancize	ASS020 + ASS0302 pour EP RN106 + Saint-Privat-de-Vallongue	non	2022	15 000 €	15 000 €	50%	0%		7 500 €	- €	1	12		O	N	Commune ZRR	
Cévennes au Mont Lozère	B	SDA de Saint-Martin-de-Lanscuscle	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	10 000 €	10 000 €	50%	0%		5 000 €	- €	1	12		O	N	Commune ZRR	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux St Jean du Gard	ASS801 : Diag ANC	non	2021	100 000 €	100 000 €	30%			30 000 €		1	16	NC 2018 Locale NC 2017 Locale	N	N		
CA Nîmes Métropole	B	Réhabilitation des réseaux Poulx	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	89 000 €	89 000 €	50%			44 500 €		1	16	DDTM ok	N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Grand Combe Les Salles	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	200 000 €	200 000 €	50%			100 000 €		1	16	NC 2018 Natio + Locale + TS + TP NC 2017 UE + Locale	N	N	30 ou 50% en fonction des arrêtés de mises en demeure (travaux réglementaires ou pas)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Cendras l'Abbaye	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	100 000 €	100 000 €	50%			50 000 €		1	16	NC 2018 Locale NC 2017 UE + Locale	N	N	30 ou 50% en fonction des arrêtés de mises en demeure (travaux réglementaires ou pas)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Hameau de la Tour	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	175 000 €	175 000 €	50%			87 500 €		1	16		N	N	30 ou 50% en fonction des arrêtés de mises en demeure (travaux réglementaires ou pas)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Ribaute les Tavernes	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	150 000 €	150 000 €	50%			75 000 €		1	16		N	N	30 ou 50% en fonction des arrêtés de mises en demeure (travaux réglementaires ou pas)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Salindres	ASS0201 pour St Privat des Vieux	non	2021	350 000 €	350 000 €	50%			175 000 €		1	16	NC 2018 Natio + Locale NC 2017 UE + Locale	N	N	30 ou 50% en fonction des arrêtés de mises en demeure (travaux réglementaires ou pas)	

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : tableau E4 - programmation 2020-2022 et aides envisageables (sous conditions / partenaires financiers)

Maître d'ouvrage	Volet	Libellé détaillé de l'opération	PDM 2016-2021	chgt clim oul_non	Année d'engagement ordre de service	Montant de l'opération	Assiette Agence de l'opération	Taux d'aide de l'agence aide classique_bonuss	Taux CD 30	Taux Région Occitanie	Montant aide totale de l'Agence aide classique_bonuss	Sub CD 30	Priorité opérationnelle	LP	Non-conformité	Proposition contrat AERMC	ZZR selon la définition (O/N)	Remarques	Gain environnemental
CCCACTS	B	Réhabilitation des réseaux Saumane	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	300 000 €	300 000 €	50%			150 000 €		1	16	NC 2018 Locale	N	O	Commune ZRR	
Saint-Hippolyte-de-Montaigu	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Hippolyte-de-Montaigu	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	45 000 €	45 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	16		N	O	Commune ZRR	
Saint Victor des Oules	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Victor-des-Oules	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	161 000 €	161 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	16		N	O	Commune ZRR	
Lédignan	B	Réhabilitation des réseaux Lédignan	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	200 000 €	200 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	16		N	O	Commune ZRR	
Castillon-du-Gard	B	Réhabilitation des réseaux Castillon-du-Gard	ASS0401 et ASS0501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard	non	2021	100 000 €	100 000 €	50%			50 000 €		1	16		N	N	30 ou 50% en fonction des arrêtés de mises en demeure (travaux réglementaires ou pas)	
Cévennes au Mont Lozère	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Michel-de-Dèze	ASS0201 + ASS0302 pour EP RN106 + St Privat de Vallongue	non	2021	370 000 €	370 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	16		N	O	Commune ZRR	
CA Nîmes Métropole	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Chaptes	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	80 000 €	80 000 €	50%			40 000 €		1	16	NC 2018 Natio + Locale	N	N	30 ou 50% en fonction des arrêtés de mises en demeure (travaux réglementaires ou pas)	
CA Nîmes Métropole	B	Réhabilitation des réseaux STEU Interco - Gardonnenque	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	485 000 €	485 000 €	50%			242 500 €		1	16		N	N	30 ou 50% en fonction des arrêtés de mises en demeure (travaux réglementaires ou pas)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Boisset Gaujac	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	150 000 €	150 000 €	50%			75 000 €		1	16	NC 2018 Natio + Locale NC 2017 Locale	N	N	30 ou 50% en fonction des arrêtés de mises en demeure (travaux réglementaires ou pas)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Saint Cézaire de Gauzignan	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	50 000 €	50 000 €	50%			25 000 €		2	16		N	N	30 ou 50% en fonction des arrêtés de mises en demeure (travaux réglementaires ou pas)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Vézénobres	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	200 000 €	200 000 €	50%			100 000 €		2	16	NC 2018 Locale NC 2017 Locale	N	N	30 ou 50% en fonction des arrêtés de mises en demeure (travaux réglementaires ou pas)	
Cassagnoles & Maruéjols-les-Gardons	B	Réhabilitation des réseaux Cassagnoles & Maruéjols-les-Gardons	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	200 000 €	200 000 €	50%			100 000 €		2	16	NC 2018 Locale NC 2017 Locale NC 2016 Locale	N	O	Commune ZRR	
Valliguières	B	Réhabilitation des réseaux Valliguières	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	332 600 €	332 600 €	50%			166 300 €		2	16	NC 2018 Natio + Locale	N	N	30 ou 50% en fonction des arrêtés de mises en demeure (travaux réglementaires ou pas)	
CCCACTS	B	Réhabilitation des réseaux Estréchure	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	610 000 €	610 000 €	50%			305 000 €		1	16	NC 2018 Natio + Locale NC 2017 Locale NC 2016 Locale	N	O	Commune ZRR	
CCCACTS	B	STEU Saint André de Valborgne	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	70 000 €	70 000 €				- €		1	11	NC 2018 Locale	N	O	Commune ZRR - amélioration du rejet - Unité de désinfection	
CA Alès	B	STEP Grand Combe - Les Salles	ASS0501	non	2020	250 000 €	250 000 €	50%			125 000 €		1	11	NC 2018 Natio + Locale + TS + TP NC 2017 UE + Locale	N	N	Non éligible car ces travaux sont en attente de la construction de la nouvelle STEP.	
CA Alès	B	STEU Cassagnoles & Maruéjols-les-Gardons	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	90 000 €	90 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	11		O	O	Commune ZRR	
CA Alès	B	STEP Cendras l'Abbaye	ASS0501	non	2020	30 000 €	30 000 €				- €		1	11	NC 2018 Natio + Locale NC 2017 UE + Locale	N	N	Non éligible car ces travaux sont en attente de la construction de la nouvelle STEP.	
SIAEP Remoulins et St Bonnet du Gard	B	STEU-I de Remoulins	ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard	non	2020	4 022 482 €	4 022 482 €		30%		- €	1 206 745 €	1	11	NC 2018 Locale NC 2017 Locale	O	N		
Flaux	B	STEU Flaux	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	16 553 €	16 553 €				- €		1	11	NC 2018 Locale NC 2016 Locale	N	O	Commune ZRR	
La Capelle et Masmolène	B	STEP La-Capelle-et-Masmolène	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	725 750 €	725 750 €				- €		1	11	NC 2018 Locale NC 2016 Locale NC 2017 Locale	N	N	Non financable pour le moment. Car non inscrite au 11eme prg. En attente de la MAJ du PDM. Hors contrat.	
Cévennes au Mont Lozère	B	STEU Saint-Germain-de-Calberte - Serre de la can	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	290 000 €	290 000 €				- €		1	11		N	O	Commune ZRR	
Sivom de Collorgues	B	STEU Garrigues Sainte Eulalie	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	890 107 €	890 107 €				- €		2	11		N	O	Commune ZRR	
CA Alès	B	STEP Saint-Privat-des-Vieux	ASS0201 pour St Privat des Vieux	non	2021	950 000 €	950 000 €				- €		1	11	NC 2018 Natio + Locale NC 2017 UE + Locale	N	N	Non financable car travaux réglementaires (DERU)	
CA Alès	B	STEP Saint-Christol-lez-Ales	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	500 000 €	500 000 €				- €		1	11	NC 2018 Natio + Locale + TP Conforme 2017	N	N	Non financable pour le moment. Car non inscrite au 11eme prg. En attente de la MAJ du PDM. Hors contrat.	
CA Alès	B	STEP Saint-Just-et-Vaquières - 4 systèmes	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	300 000 €	300 000 €				- €		1	11		N	O	Commune ZRR	
CA Alès	B	STEU Thoiras- Village	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	100 000 €	100 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	11		N	O	Commune ZRR	
Saint-Hippolyte-de-Montaigu	B	STEU Saint-Hippolyte-de-Montaigu	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	80 000 €	80 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	11		N	O	Commune ZRR	
CA Nîmes Métropole	B	STEU Interco - Gardonnenque	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	1 320 000 €	1 320 000 €				- €		1	11		N	N	Non financable pour le moment. Car non inscrite au 11eme prg. En attente de la MAJ du PDM. Hors contrat.	
Cévennes au Mont Lozère	B	STEU Sainte-Croix-Vallée-Française - Bourg	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2021	360 000 €	360 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	11		N	O	Commune ZRR	

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : tableau E4 - programmation 2020-2022 et aides envisageables (sous conditions / partenaires financiers)

Maître d'ouvrage	Volet	Libellé détaillé de l'opération	PDM 2016-2021	chgt clim oul_non	Année d'engagement ordre de service	Montant de l'opération	Assiette Agence de l'opération	Taux d'aide de l'agence aide classique_bonuses	Taux CD 30	Taux Région Occitanie	Montant aide totale de l'Agence aide classique_bonuses	Sub CD 30	Priorité opérationnelle	LP	Non-conformité	Proposition contrat AERMC	ZZR selon la définition (O/N)	Remarques	Gain environnemental
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Castelnau Valence	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	50 000 €	50 000 €	30-50%			#VALEUR!		1	16		N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Généragues	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	50 000 €	50 000 €	30-50%			#VALEUR!		1	16	NC 2018 Natio + Locale	N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Nîmes Métropole	B	Réhabilitation des réseaux Dions	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	89 000 €	89 000 €	30-50%			#VALEUR!		1	16	DDTM ok	N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Nîmes Métropole	B	Réhabilitation des réseaux Serhac	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	89 000 €	89 000 €	30-50%			#VALEUR!		1	16	DDTM ok	N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Nîmes Métropole	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Anastasia	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	89 000 €	89 000 €	30-50%			#VALEUR!		1	16	DDTM ok	N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Nîmes Métropole	B	Réhabilitation des réseaux La Calmette	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	89 000 €	89 000 €	30-50%			#VALEUR!		1	16	DDTM ok	N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Grand Combe - Les Salles	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	1 730 000 €	1 730 000 €	30-50%			#VALEUR!		1	16	NC 2018 Natio + Locale + TS + TP NC 2017 UE + Locale	N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Massanes	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	50 000 €	50 000 €	30-50%			#VALEUR!		1	16	NC2018 Natio + Locale	N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux STEU-I de Saint-Hilaire	ASS0201 pour St Privat des Vieux	non	2022	100 000 €	100 000 €	30-50%			#VALEUR!		1	16	NC 2018 TS + TP NC 2017 UE + Locale	N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
Saint Maximim	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Maximin	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	150 000 €	150 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	16		N	O	Commune ZRR	
Saint Siffret	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Siffret	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	150 000 €	150 000 €				- €		1	16	NC 2018 Natio + Locale + TP	N	O	Commune ZRR	
Saint Victor des Oules	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Victor-des-Oules	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	65 000 €	65 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	16		N	O	Commune ZRR	
Lédignan	B	Réhabilitation des réseaux Lédignan	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	200 000 €	200 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	16		N	O	Commune ZRR	
Pouzilhac	B	Réhabilitation des réseaux Pouzilhac	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	358 275 €	358 275 €	30-50%			#VALEUR!		1	16	NC 2018 Natio + Locale	N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
Cévennes au Mont Lozère	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Privat-de-Vallongue	ASS201+302 pour EP RN106 + Saint-Privat-de-Vallongue	non	2022	200 000 €	200 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	16		N	O	Commune ZRR	
Cévennes au Mont Lozère	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Etienne-Vallée-Française - Centre de vacances (VVF)	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	30 000 €	30 000 €				- €		1	16		N	O	Commune ZRR	
CA Nîmes Métropole	B	Réhabilitation des réseaux STEU Interco Haute Braune	ASS0601 pour Dions-La Calmette	non	2022	600 000 €	600 000 €	30-50%			#VALEUR!		1	16		N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Martignargues	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	50 000 €	50 000 €	30-50%			#VALEUR!		2	16	NC 2018 Natio + Locale	N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Just-et-Vaquières - 4 systèmes	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	50 000 €	50 000 €				- €		2	16		N	O	Commune ZRR	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Maurice-de-Cazeville	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	100 000 €	100 000 €	30-50%			#VALEUR!		2	16		N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
SIVOM de Collorgues	B	Réhabilitation des réseaux Bourdic	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	50 000 €	50 000 €				- €		2	16	NC 2018 Locale	N	O	Commune ZRR	
CA Nîmes Métropole	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Genies-de-Malgoires	ASS0601 pour Dions-La Calmette	non	2022	89 000 €	89 000 €	30-50%			#VALEUR!		1	16	DDTM ok	N	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
Uzès	B	Réhabilitation des réseaux Uzès	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	300 000 €	300 000 €				- €		1	16	NC 2017 Locale NC 2016 ERU + Locale	N	O	Commune ZRR	
CA Alès	B	STEP Saint-Just-et-Vaquières - 4 systèmes	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	800 000 €	800 000 €				- €		1	11		N	O	Commune ZRR	
CA Alès	B	STEU Thoiras- Chataigneraie	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	100 000 €	100 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	11		N	O	Commune ZRR	
SIVOM de Collorgues	B	STEU Belvezet	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	700 000 €	700 000 €				- €		1	11	NC 2018 Locale	N	N	Non financable pour le moment. Car non inscrite au 11eme prg. En attente de la MAJ du PDM. Hors contrat.	
Saint-Quentin-la-Poterie	B	STEU Saint-Quentin-la-Poterie	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	100 000 €	100 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	11		N	O	Commune ZRR	
Pouzilhac	B	STEU Pouzilhac	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	783 725 €	783 725 €				- €		1	11	NC 2018 Natio + Locale	N	N	Non financable pour le moment. Car non inscrite au 11eme prg. En attente de la MAJ du PDM. Hors contrat.	
Cévennes au Mont Lozère	B	STEU Sainte-Croix-Vallée-Française - Pont Ravager principal	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	218 000 €	218 000 €				- €		1	11		N	O	Commune ZRR	
Cévennes au Mont Lozère	B	STEU Saint-Privat-de-Vallongue	ASS201+302 pour EP RN106 + Saint-Privat-de-Vallongue	non	2022	300 000 €	300 000 €				- €		HORS CONTRAT (ZRR)	11		N	O	Commune ZRR	
CA Nîmes Métropole	B	STEU Interco Haute Braune	ASS0601 pour Dions-La Calmette	non	2022	4 000 000 €	4 000 000 €				- €		1	11		N	N	Non financable car non inscrite au 11eme prg. Partie réseau seulement. Voir mise à jour PDM	
SIVOM de Collorgues	B	STEP Saint Dézéry	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2022	800 000 €	800 000 €				- €		2	11		N	O	Commune ZRR	

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : tableau E4 - programmation 2020-2022 et aides envisageables (sous conditions / partenaires financiers)

Maître d'ouvrage	Volet	Libellé détaillé de l'opération	PDM 2016-2021	chgt clim oul_non	Année d'engagement ordre de service	Montant de l'opération	Assiette Agence de l'opération	Taux d'aide de l'Agence aide classique_bon s	Taux CD 30	Taux Région Occitanie	Montant aide totale de l'Agence aide classique_bonus	Sub CD 30	Priorité opérationnell e	LP	Non-conformité	Proposition contrat AERMC	ZZR selon la définition (O/N)	Remarques	Gain environnemental
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Grand Combe - Les Salles	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	370 000 €	370 000 €	30-50%	30%		#VALEUR!	111 000 €	1	16		O	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Christol-lez-Alès	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	2 550 000 €	2 550 000 €	30-50%	30%		#VALEUR!	765 000 €	1	16	NC 2018 Natio + Locale + TC Conforme 2017	O	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Boucoiran	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	374 000 €	374 000 €	30-50%	30%		#VALEUR!	112 200 €	1	16		O	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux Laval-Pradel Pradel	ASS0201 pour SI Privé des Vieux	non	2020	405 000 €	405 000 €	30-50%	30%		#VALEUR!	121 500 €	1	16	NC 2018 Locale	O	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Alès	B	Réhabilitation des réseaux STEU-I de Saint-Hilaire	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	5 323 000 €	5 323 000 €	30-50%	30%		#VALEUR!	1 596 900 €	1	16	NC 2018 TS + TP NC 2017 UE + Locale	O	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
SIVOM de Colorgues	B	Réhabilitation des réseaux Belvezet	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	88 526 €	88 526 €		30%		- €	26 558 €	1	16	NC 2018 Locale	O	O	Commune ZRR	
SIVOM de Colorgues	B	Réhabilitation des réseaux Montaren-et-Saint-Mediers	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	50 000 €	50 000 €		30%		- €	15 000 €	1	16	NC 2018 Natio + Locale + TP	O	O	Commune ZRR	
Remoulins	B	Réhabilitation des réseaux Remoulins	ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard	non	2020	700 000 €	700 000 €	30-50%	30%		#VALEUR!	210 000 €	1	16		O	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
Remoulins	B	Réhabilitation des réseaux Remoulins	ASS401+501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard	non	2020	377 518 €	377 518 €	30-50%	30%		#VALEUR!	113 255 €	1	16	NC 2018 Locale NC 2017 Locale	O	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
Vers-Pont-du-Gard	B	Réhabilitation des réseaux Vers-Pont-du-Gard	ASS401 et ASS0501 pour Remoulins + Collias + Vers-Pont-du-Gard	non	2020	2 200 000 €	2 200 000 €	30-50%	30%		#VALEUR!	660 000 €	1	16	NC 2018 Natio + Locale NC 2017 Locale	O	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
Cévennes au Mont Lozère	B	Réhabilitation des réseaux Sainte-Croix-Valée-Française - Bourg	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	380 000 €	380 000 €		0%		- €	- €	1	16		O	O	Commune ZRR	
Cévennes au Mont Lozère	B	Réhabilitation des réseaux Saint-Germain-de-Calberte - Serre de la can	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	54 500 €	54 500 €		0%		- €	- €	1	16		O	O	Commune ZRR	
SIVOM de Colorgues	B	Réhabilitation des réseaux Saint Dézéry	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	201 759 €	201 759 €		30%		- €	60 528 €	2	16		O	O	Commune ZRR	
CCCCTS	B	Réhabilitation des réseaux Estézargues	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	560 000 €	560 000 €	30-50%	30%		#VALEUR!	168 000 €	1	16	NC 2018 Locale	O	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
Cévennes au Mont Lozère	B	Réhabilitation des réseaux Le-Collet-de-Dèze	pré requis aux mesures concernant la pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances	non	2020	120 000 €	120 000 €		0%		- €	- €	2	16		O	O	Commune ZRR	
CA Nîmes Métropole	B	Réhabilitation des réseaux La-Rouvière	ASS0601 pour Dions-La Calmette	non	2020	89 000 €	89 000 €	30-50%	30%		#VALEUR!	26 700 €	1	16		O	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Nîmes Métropole	B	Réhabilitation des réseaux Montignargues	ASS0601 pour Dions-La Calmette	non	2020	89 000 €	89 000 €	30-50%	30%		#VALEUR!	26 700 €	1	16		O	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
CA Nîmes Métropole	B	Réhabilitation des réseaux Montagnac	ASS0601 pour Dions-La Calmette	non	2020	89 000 €	89 000 €	30-50%	30%		#VALEUR!	26 700 €	1	16		O	N	50 ou 30% en fonction du type de travaux (SDA validé par DDTM - 50% ou bien réglementaires - 30%)	
EPTB Gardons	B	Etudes des toxiques sur les exutoires de l'ancien site minier de la Croix de Pallières	IND0601	non	2022	144 000 €	144 000 €	50%	0%			72 000 €	3			En attente de retour de Lyon	N	A demander à Lyon - Pas d'étude envisagée à moyen terme	
EPTB Gardons	B	Etude du fond géochimique cévenol et des pollutions minières dispersées	IND0601	non	2021	48 000 €	48 000 €	50%	0%			24 000 €	3			En attente de retour de Lyon	N	A demander à Lyon	
EPTB Gardons et gestionnaires assainissement et industriels	B	Etudes complémentaires d'identification des sources de pollution toxique sur l'Avène	IND0601; IND0901	non	2022	86 000 €	86 000 €	50%	0%			43 000 €	3			En attente de retour de Lyon	N	A demander à Lyon	
EPTB Gardons et gestionnaires assainissement et industriels	B	Traitement des pollutions industrielles, artisanales ou domestiques et le cas échéant, réduction de la pollution stockée pour la réduction de la pression des toxiques sur l'Avène	IND0601; IND0901	non	2022	550 000 €	550 000 €		0%			- €	3			En attente de retour de Lyon	N	A demander à Lyon	
Lédignan/Cardet/C A Alès	B	Animation sur les captages de la CA d'Alès et de Lédignan et Cardet	AGR0303 + AGR0401	non	2020	60 000 €	60 000 €	70%	0%			42 000 €	1	23		O	N		
Lédignan/Cardet/C A Alès	B	Animation sur les captages de la CA d'Alès et de Lédignan et Cardet	AGR0303 + AGR0401	non	2021	60 000 €	60 000 €	70%	0%			42 000 €	1	23		O	N		
Lédignan/Cardet/C A Alès	B	Animation sur les captages de la CA d'Alès et de Lédignan et Cardet	AGR0303 + AGR0401	non	2022	60 000 €	60 000 €	70%	0%			42 000 €	1	23		O	N		
EPTB Gardons	B	Suivi environnemental sur le Briançon	AGR0303 + AGR0401	non	2022	50 000 €	50 000 €	50%	0%			25 000 €	2	31		O	N		
EPTB Gardons	C	Suivi de la démarche de gestion durable du Gardon d'Alès aval au sein de son espace de mobilité fonctionnel rapproché	MIA0203; MIA0204	non	2021	10 000 €	10 000 €	50-70%	0%		#VALEUR!		1	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Définition d'un programme opérationnel de gestion durable du Gardon dans la Gardonnenque au sein de son espace de mobilité fonctionnel rapproché	MIA0101; MIA203; MIA0204	non	2022	100 000 €	100 000 €	50-70%	20%	20%	#VALEUR!	20 000 €	3	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Bilan synthèse morphologique et sédimentaire de l'évolution des Gardons en plaine	MIA0101; MIA0204	non	2022	100 000 €	100 000 €	50-70%	0%	20%	#VALEUR!		1	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Bilan de l'évolution des espaces naturels associés à l'espace tampon	MIA0101; MIA0204	non	2021	12 000 €	12 000 €	50%	0%			6 000 €	2	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Mise en œuvre du programme pluri-annuel de restauration et d'entretien de la ripisylve des cours d'eau sous la compétence de l'EPTB Gardons	/	non	2020	700 000 €	700 000 €	30%	0%			210 000 €	1	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Mise en œuvre du programme pluri-annuel de restauration et d'entretien de la ripisylve des cours d'eau sous la compétence de l'EPTB Gardons	/	non	2021	700 000 €	700 000 €	30%	0%			210 000 €	1	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Mise en œuvre du programme pluri-annuel de restauration et d'entretien de la ripisylve des cours d'eau sous la compétence de l'EPTB Gardons	/	non	2022	700 000 €	700 000 €	30%	0%			210 000 €	1	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Mise en œuvre du programme pluri-annuel de gestion et suivi des atterrissements des cours d'eau sous la compétence de l'EPTB Gardons	/	non	2020	250 000 €	250 000 €	40%	0%			100 000 €	1	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Mise en œuvre du programme pluri-annuel de gestion et suivi des atterrissements des cours d'eau sous la compétence de l'EPTB Gardons	/	non	2021	250 000 €	250 000 €	40%	0%			100 000 €	1	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Mise en œuvre du programme pluri-annuel de gestion et suivi des atterrissements des cours d'eau sous la compétence de l'EPTB Gardons	/	non	2022	250 000 €	250 000 €	40%	0%			100 000 €	1	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Mise en œuvre du plan de gestion des espèces invasives végétales	/	non	2020	130 000 €	130 000 €	30%	0%			39 000 €	1	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Mise en œuvre du plan de gestion des espèces invasives végétales	/	non	2021	130 000 €	130 000 €	30%	0%			39 000 €	1	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Mise en œuvre du plan de gestion des espèces invasives végétales	/	non	2022	130 000 €	130 000 €	30%	0%			39 000 €	1	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Etude préalable à la restauration de la continuité écologique sur l'aval de la Droude	MIA0301	oui	2022	21 000 €	21 000 €	50%	20%			10 500 €	3	24		O	N		

Mi-parcours du Contrat de rivière des Gardons : tableau E4 - programmation 2020-2022 et aides envisageables (sous conditions / partenaires financiers)

Maître d'ouvrage	Volet	Libellé détaillé de l'opération	PDM 2016-2021	chgt clim oui_non	Année d'engagement ordre de service	Montant de l'opération	Assiette Agence de l'opération	Taux d'aide de l'agence aide classique_bonuses	Taux CD 30	Taux Région Occitanie	Montant aide totale de l'Agence aide classique_bonuses	Sub CD 30	Priorité opérationnelle	LP	Non-conformité	Proposition contrat AERMC	ZZR selon la définition (O/N)	Remarques	Gain environnemental
EPTB Gardons	C	Restauration de la continuité écologique au droit du seuil de Ners aval	MIA0301	oui	2022	50 000 €	50 000 €	50-70%	20%	20%	#VALEUR!	10 000 €	3	24		O	N	Seuil de Ners aval est sur la ZAP anguille. Donc OK. P1 pour Agence.	
EPTB Gardons	C	Restauration de la continuité écologique sur le Galeizon aval (suppression de deux seuils)	MIA0301	oui	2020	20 000 €	20 000 €	50-70%	20%	20%	#VALEUR!	4 000 €	3	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Restauration de la continuité écologique sur la Droude aval	MIA0301	oui	2021	300 000 €	300 000 €	50-70%	20%	20%		60 000 €	3	24		O	N	50% à 70% de financement en fonction des résultats de l'étude	
EPTB Gardons	C	Restauration de la zone humide de la Palun (Petite Palun)	MIA0602	oui	2021	500 000 €	500 000 €	50%	20%	20%	250 000 €	100 000 €	3	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Création d'une zone humide à Théziers	MIA0602	oui	2022	240 000 €	240 000 €	50%	20%	20%	120 000 €	48 000 €	3	24		O	N		
Fédération de pêche du Gard	C	Diversification d'habitats lenticules anthropisés	MIA0204	non	2020	22 000 €	22 000 €	50%	0%	20%	11 000 €		2	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Restauration physique du Gardon d'Anduze	MIA0203; MIA0204	oui	2022	800 000 €	800 000 €	50-70%	20%	20%	#VALEUR!	160 000 €	3	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Restauration physique du Carriol aval	MIA0204	oui	2022	250 000 €	250 000 €	50-70%	20%	20%	#VALEUR!	50 000 €	3	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Restauration physique de l'Ourne	MIA0204	oui	2021	20 000 €	20 000 €	50%	20%	20%	10 000 €	4 000 €	3	24		O	N		
EPTB Gardons	C	Obtention et mise en œuvre du label Rivière Sauvage pour un second cours d'eau du bassin	/	non	2022	15 000 €	15 000 €				- €		3	31		N	N	Non financable par l'Agence au 11ème prg. On finance que le label Rivière en bon état.	
EPTB Gardons	C	Protection des milieux sensibles et sensibilisation des usagers sur le Galeizon	/	non	2020	23 500 €	23 500 €	50%	0%		11 750 €		2	31		O	N		
EPTB Gardons	C	Aménagement des sites de pratique de canoë et kayak dans les gorges du Gardon	/	non	2020	60 000 €	60 000 €				- €		2			N	N	Non financable au nom du 11ème programme.	
EPTB Gardons	D	Animation - financement des agents de l'EPTB (hors poste gestion quantitative)	/	non	2020	477 000 €	477 000 €	50%	0%		238 500 €		1	24		O	N		
EPTB Gardons	D	Animation - financement des agents de l'EPTB (hors poste gestion quantitative)	/	non	2021	477 000 €	477 000 €	50%	0%		238 500 €		1	24		O	N		
EPTB Gardons	D	Animation - financement des agents de l'EPTB (hors poste gestion quantitative)	/	non	2022	477 000 €	477 000 €	50%	0%		238 500 €		1	24		O	N		
EPTB Gardons	D	Animation - financement du poste gestion quantitative au sein de l'EPTB	/	non	2020	60 000 €	60 000 €	70%	0%		42 000 €		1	21		O	N		
EPTB Gardons	D	Animation - financement du poste gestion quantitative au sein de l'EPTB	/	non	2021	60 000 €	60 000 €	70%	0%		42 000 €		1	21		O	N		
EPTB Gardons	D	Animation - financement du poste gestion quantitative au sein de l'EPTB	/	non	2022	60 000 €	60 000 €	70%	0%		42 000 €		1	21		O	N		
EPTB Gardons	D	Communication générale sur la gestion de l'eau sur le bassin	/	non	2020	24 000 €	24 000 €	70%	0%		16 800 €		1	31		O	N		
EPTB Gardons	D	Communication générale sur la gestion de l'eau sur le bassin	/	non	2021	6 000 €	6 000 €	70%	0%		4 200 €		1	31		O	N		
EPTB Gardons	D	Communication générale sur la gestion de l'eau sur le bassin	/	non	2022	6 000 €	6 000 €	70%	0%		4 200 €		1	31		O	N		
EPTB Gardons/Parc National des Cévennes	D	Communication ciblée sur les béals	/	non	2022	12 000 €	12 000 €	70%	0%		8 400 €		3	21		O	N		
MNE RENE 30/ CPIE Gard	D	Sensibilisation du grand public et des scolaires / programme Et au milieu coulent les Gardons	/	non	2020	60 000 €	60 000 €	70%	10%	20%	42 000 €	6 000 €	2	31		O	N	action intégrée au plan de communication sur le bassin versant	
MNE RENE 30/ CPIE Gard	D	Sensibilisation du grand public et des scolaires / programme Et au milieu coulent les Gardons	/	non	2021	60 000 €	60 000 €	70%	10%	20%	42 000 €	6 000 €	2	31		O	N	action intégrée au plan de communication sur le bassin versant	
MNE RENE 30/ CPIE Gard	D	Sensibilisation du grand public et des scolaires / programme Et au milieu coulent les Gardons	/	non	2022	60 000 €	60 000 €	70%	10%	20%	42 000 €	6 000 €	2	31		O	N	action intégrée au plan de communication sur le bassin versant	
EPTB Gardons	D	Mise à disposition des données du bassin versant (extension web)	/	non	2021	14 400 €	14 400 €	70%	0%		10 080 €		3	31		O	N		
EPTB Gardons	D	Conférence eau aménagement du territoire	/	non	2022	12 000 €	12 000 €	70%	0%		8 400 €		3	31		O	N		
EPTB Gardons	D	Lutte contre le changement climatique dans la politique de l'EPTB Gardons	/	non	2022	12 000 €	12 000 €	70%	0%		8 400 €		3	31		O	N		
EPTB Gardons	D	Suivi et évaluation du contrat de rivière	/	non	2022	12 000 €	12 000 €	70%	0%		8 400 €		1	31		O	N		
Légende :						92 897 645 €					11 427 141 €								
Ajouts EPTB Gardons																			
Réponses et décisions de l'Agence																			
Compléments par le CD30																			
Informations région Occitanie						53 970 935 €	30 407 385 €					11 427 141 €							